

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7年 3月31日

| | | | | | | |
|-------|---|------|-----|--|---------|--|
| 計画の名称 | 青森県における総合的な津波・高潮等の浸水被害対策の推進（復興基本方針関連（復興）） | | | | 重点計画の該当 | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和2年度（5年間） | 交付対象 | 青森県 | | | |
| 計画の目標 | 津波、高潮、波浪等により被害が発生する恐れのある地域について、津波・高潮・耐震対策事業により堤防・護岸等を整備し、安心安全な生活の確保を図る。 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 計画の成果目標（定量的指標） | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及びこれにより発生する津波に対する河川堤防の津波・耐震対策必要延長をL=6,470m(H28)からL=0m(R2)に減少 | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|-----------|---|---|------------------|-----------------|----------------|----|-----------------------------|------|
| 定量的指標の定義及び算定式 | ① 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震により発生する津波に対する河川堤防の津波対策必要延長 | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | |
| | | | | | | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 (H29末) | 最終目標値 (R2末) | | | |
| | | | | | | | 6,470m | | 0m | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | 11,066百万円 | A | 11,066百万円 | B | - | C | - | D | - | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0.0% |

事後評価（中間評価）

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|--|
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期 | | | |
| 事後評価（中間評価）の実施体制 | 事後評価（中間評価）の実施時期 | 令和7年3月31日 | |
| 県河川砂防課で実施 | 公表の方法 | 県ホームページで公表 | |

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

| A 1 河川事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|-----|----------|------|---------------------|------------------|-----------|------------|-----|-----|---------|--------|----------------|-------|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R1) | R2 | | | | |
| A1-1 | 河川 | 一般 | 青森県 | 直接 | 青森県 | 高潮2 | 改築 | 下北八戸沿岸地区地震・高潮対策河川事業 | 堤防 L=6,470m | 八戸市・おいらせ町 | | | | | | 11,066 | — | — | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 11,066 | | | | |

| B 関連社会資本整備事業（該当なし） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|-----|----------|------|----------|------|------|------------|-----|-----|---------|----|----------------|-------|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R1) | R2 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

| C 効果促進事業（該当なし） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|-----|------|----------|------|------|------------|-----|-----|---------|----|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R1) | R2 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|-----|------|----------|------|------|------------|-----|-----|---------|----|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R1) | R2 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7年 3月31日

| | | | | |
|--|---|-------|-----|--------------------|
| 計画の名称 | 青森県における総合的な津波・高潮等の浸水被害対策の推進（復興基本方針関連（復興）） | | | 重点計画の該当 |
| 計画の期間 | 平成28年度 ～ 令和2年度（5年間） | 交付対象 | 青森県 | |
| 計画の目標 | 津波、高潮、波浪等により被害が発生する恐れのある地域について、津波・高潮・耐震対策事業により堤防・護岸等を整備し、安心安全な生活の確保を図る。 | | | |
| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | |
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | ・河川堤防の津波対策の進捗により、日本海溝・千島海溝型地震及び津波に対する安全性を向上させることができた。 | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（日本海溝・千島海溝周 辺海溝型地震により発生する津 波に対する河川堤防の津波対策 必要延長） | 最終目標値 | 0m | 目標値と実績値 に差が出た要因 |
| | | 最終実績値 | 0m | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | |
| | | | | |

(参考図面)

| | | | |
|-------|---|------|-----|
| 計画の名称 | 青森県における総合的な津波・高潮等の浸水被害対策の推進（復興基本方針関連（復興）） | | |
| 計画の期間 | 平成28年度 ～ 令和2年度（5年間） | 交付対象 | 青森県 |

