

ダム

堤川水系総合開発の一環として、堤川本川の下湯ダム（昭和63年度完成）の管理及び支川駒込川に計画され平成5年度に建設採択された駒込ダムの建設事業を行っています。

また、浅虫川水系浅虫川総合開発の一環として整備した浅虫ダム（平成14年度完成）の管理を行っています。

令和8年度 主要事業概要

（単位：百万円）

事業名	全体計画	R7年度まで	R8年度予定
堤川水系駒込川総合開発事業	C=60,000	C=251,020	本体建設工事・諸設計等 C=1,866
下湯ダムメンテナンス事業	C=1,950	C=1,290	管理用発電設備更新工事 C=97
浅虫ダムメンテナンス事業	C=900	C=96	

駒込ダム(完成予想図)



ダム形式	重力式コンクリートダム
堤高	84.5m
堤体積	317,000m³
総貯水容量	7,800,000m³

下湯ダム



ダム形式	ロックフィルダム
堤高	70.0m
堤体積	3,723,000m³
総貯水容量	12,600,000m³

浅虫ダム



ダム形式	重力式コンクリートダム
堤高	9.0m
堤体積	10,470m³
総貯水容量	300,000m³

駒込ダムの工事实施計画とスケジュール



2022年9月撮影

年度	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)
工種等													
転流工(仮排水トンネル)													
堤体工													
基礎掘削													
造成アバットメント													
堤体コンクリート打設													
基礎処理													
仮設備													
仮設備													
工事用道路													
試験湛水													
取水放流設備													
管理設備													