

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
1	青森市	合浦保育所	遊戯室	吹付けひる石	77	無		使用禁止	囲い込み	H17.9月工事完了	
2		沖館保育所	玄関ホール・廊下	吹付け	59	無		使用禁止	囲い込み	H17.9月工事完了	
3		造道小学校	音楽室	吹付けロックウール	98	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
4		幸畑小学校	音楽室1,2	吹付けロックウール	172	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
5		大野小学校	音楽室・コンピューター室	吹付けロックウール	184	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
6		浪岡中学校	観測室	吹付けロックウール	42	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
7		浪館小学校	機械室	ロックウール	90	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
8		幸畑小学校	"	ロックウール	93	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
9		造道小学校	階段室	吹付けひる石	302	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
10		葭町小学校	"	吹付けひる石	302	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
11		千刈小学校	"	吹付けひる石	555	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
12		戸門小学校	"	吹付けひる石	65	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
13		戸山西小学校	"	吹付けひる石	394	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	封じ込め	H18.3月工事完了	
14		筒井南小学校	"	吹付けひる石	474	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
15		新城中央小学校	"	吹付けひる石	499	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
16		三内西小学校	"	吹付けひる石	341	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
17		油川中学校	機械室	ロックウール	104	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
18		筒井中学校	階段室	吹付けひる石	353	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
19		横内中学校	"	吹付けひる石	599	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
20		幸畑福祉館	ボイラー室	ロックウール	29	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
21	青森市	滝内福祉館	"	ロックウール	31	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
22		袈懸福祉館	"	ロックウール	40	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
23		篠田福祉館	"	吹付けひる石	19	無	吹付けひる石	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
24		八重田浄化センター管理棟・プロワー棟	プロワー室	ロックウール	700	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
25		八重田浄化センター合流処理・電気室棟	電気室	ロックウール	366	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
26		急病センター	E V機械室	岩綿吹付け	6	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
27		梨の木清掃工場管理棟	空調機械室	ロックウール	21	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
28		横内浄水場管理棟	発電機室、ボイラー室	ロックウール	119	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
29		中央配水所 管理棟	ポンプ室、電気室等	ロックウール	690	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
30		浪岡体育館	アリーナ等	着色岩綿		無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	改築(除去)	H18.5月より	18年度解体工事
31		市民体育館	エントランス、機械室	吹付けひる石、ロックウール	591	無	吹付けひる石(クリソタイル)、アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	囲い込み	H17.11月エントランス部囲い込み工事完了	年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査 機械室は点検記録による管理
32		柳川庁舎 自動車庫2	屋根(屋内側)	石綿フェルト状貼り	266	無	石綿フェルト状貼り	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
33		柳川庁舎事業用車庫及び倉庫	屋根(屋内側)	石綿フェルト状貼り	350	無	石綿フェルト状貼り	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
34		八重田浄化センター汚泥処理棟	2F事務室等	吹付けひる石	200	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
35		蛸貝ポンプ場事務棟	階段室、廊下等	吹付けひる石	374	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
36		議会議事堂・車庫・廊下	階段室	吹付けひる石	161	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
37		新城庁舎	1F執務室	吹付けひる石	182	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
38		青柳団地	住戸	パーライト	1,283	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
39		小柳第1団地	住戸	スプレトーン	4,471	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
40		桜川第1団地	"	吹付けひる石	649	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
41	青森市	幸畑第5団地	〃	吹付けひる石	2,685	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
42		中央市民センター合子沢分館	玄関ホール・廊下	吹付けひる石	825	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
43		青少年研修センター	階段、物置	吹付けひる石	30	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
44		旧市民図書館	階段、レファランスルーム	吹付けひる石	74	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
45	弘前市	市民参画センター	ボイラー室、物置	吹付けロックウール	88	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H19年度	
46		農村環境改善センター	ボイラー室	吹付けロックウール	184	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18.7	
47		城西中継ポンプ	脱臭機械室	吹付けロックウール	78	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.7	
48		放流ポンプ棟	天井	吹付けロックウール	140	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.7	
49		市庁舎	電気室天井	吹付けロックウール	88	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.7	
			議場傍聴席上部排煙口	吹付けロックウール	44	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3	
50		石川中学校	廊下下点検口	吹付けロックウール	53	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.7	
			技術・第二コンピューター室点検口	吹付けロックウール	272	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.7	
51		弘前市斎場	拾骨室	吹付けひる石	104	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.3	
52		市庁舎 別館	1階書庫	吹付けひる石	179	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
			2階ホール	吹付けパーライト	53	無	吹付けパーライト	立入制限	除去	H18.7	
			事務室	吹付けひる石	65	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
53		茂森A.Bアパート	住戸	吹付けパーライト	935	無	吹付けパーライト	立入制限	除去	H18.7	
54		城南B.Cアパート	管理棟	吹付けひる石	1,017	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
55		自得小学校	職員室・図書室・教具室	吹付けひる石	767	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
	普通教室天井		吹付けひる石	63	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
56	弘前市	致遠小学校	生活課教室・普通教室天井	吹付けひる石	378	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
			特殊教室・普通教室・多目的教室等天井	吹付けひる石	316	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
			校長室・放送室	吹付けひる石	95	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
			屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	43	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	
57	豊田小学校	理科室天井	吹付けひる石	96	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
58	千年小学校	1.2階普通教室等天井・図工室天井	吹付けひる石	510	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	2階部分については19年度	
		1.2階普通教室等天井・児童会室天井	吹付けひる石	570	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7	2階部分については19年度	
		音楽・図書・家庭科室天井	吹付けひる石	441	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H19年度		
		職員室・放送室・校長室等天井	吹付けひる石	149	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
59	新和中学校	屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	36	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
		屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	48	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
60	第一中学校	家庭科室・理科・職員室	吹付けひる石	1,139	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
		生活課教室・普通教室天井	吹付けひる石	77	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
61	裾野中学校	屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	36	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.7		
62	市民会館	管理棟	吹付けひる石	1,020	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.3		
63	市立博物館	機械室	吹付けロックウール	179	有	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.3		
64	岩木庁舎 (旧・岩木町役場庁舎)	階段	吹付けひる石	59	無	吹付けひる石		除去	H18年度		
		書庫(旧議場)	吹付けひる石	148	無	吹付けひる石		除去	H19年度		
		書庫(旧議長室)	吹付けひる石	31	無	吹付けひる石		除去	H19年度		
		指導課前階段(旧傍聴席階段)	吹付けひる石	37	無	吹付けひる石		除去	H18年度		

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
64	弘前市	岩木庁舎 (旧:岩木町役場庁舎)	2階天井採光穴	吹付けひる石	26	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
			支所長室(旧応接室)	吹付けひる石	51	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
			応接室(旧町長室)	吹付けひる石	43	無	吹付けひる石		除去	H19年度	
65	中央公民館岩木館 (旧岩木町中央公民館)	階段	吹付けひる石	15	無	吹付けひる石		除去	H18.3		
		倉庫	吹付けひる石	18	無	吹付けひる石		除去	H18年度		
66		市立図書館岩木館 (旧岩木町図書館)	倉庫	吹付けひる石	11	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
67		相馬小学校	倉庫・ポンプ室	吹付けアスベスト	92	無			囲い込み	H14年度	措置済み
68	八戸市	八戸市公会堂	調光・音響室・舞台脇通路	吹付けロックウール	1,491	無	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H19年度以降	
			4Fホール天井裏	吹付けロックウール		有	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H19年度以降	
			3Fホール天井裏	吹付けロックウール	655	無	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H19年度以降	
			奈落・倉庫・機械室	吹付けロックウール		無	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H19年度以降	
69		館公民館	2Fホール	吹付けロックウール	332	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3 工事完了	措置済み
70		八戸消防署	機械室	吹付けロックウール	44	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	点検記録による管理		
71		八戸環境クリーンセンター	管理棟 機械室	吹付けロックウール	21	無	非分析		除去	H18年度	工事中
72		高等看護学院	機械室	吹付けロックウール	83	無	非分析		除去	H17.11	措置済み
73		浜須賀保育所	ステージ	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石	使用禁止 天井養生	除去	H17.12.22 工事完了	措置済み
			機械室	吹付けひる石	21	無	吹付けひる石	使用禁止			
74		西道団地	住戸	吹付けひる石	1,296	無	吹付けひる石		囲い込み	H19年度以降	
75		是川団地 182/328戸	住戸	吹付けひる石	3,283	無	吹付けひる石		囲い込み	H19年度以降	
76		南郷区公民館	ロビー	吹付けミクライト	258	無	吹付けミクライト		除去等	H19年度以降	

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
77	八戸市	八戸市体育館	C階段(西側)	吹付けひる石	101	無	吹付けひる石		除去等	H19年度以降	
			D階段(西側)	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石		除去等	H19年度以降	
78		第三魚市場	ホール 仲買人控室	吹付けひる石	317	無	吹付けひる石		除去	H18年度	措置済み
79		中央卸売市場	管理棟 機械室等	吹付けロックウール	485	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度	工事中
			卸・仲卸棟	吹付けロックウール	10	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度	工事中
80		中央卸売市場	倉庫棟	吹付けロックウール	290	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度	工事中
81		東部終末処理場	各居室 機械室	吹付けロックウール	12,118	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H19年度以降	
82		沼館排水ポンプ場	機械室	吹付けロックウール	1,990	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H19年度以降	
83		島守支所・島守コミュニティーセンター	機械室	吹付けロックウール	107	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H19年度以降	
84	黒石市	黒石市役所	市民ホール等	吹付けアスベスト	124	無	吹付けひる石		除去	H18.2	ミクライト
			議場	吹付けアスベスト	144	無	吹付けひる石		除去	H18.2	ミクライト
85		黒石市勤労青少年ホーム	ボイラー室	吹付けアスベスト	37	無	クリソタイル		除去	H18.3	
86		黒石公民館	階段(非常階段含む)	吹付けアスベスト	74.8	無	クリソタイル		点検記録による管理		
87		黒石市民文化会館	ギャラリー・ホワイエ・階段等	吹付けアスベスト	787.9	無	クリソタイル		点検記録による管理		
88	五所川原市	五所川原市民体育館	ボイラー室他	吹付アスベスト	719	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18年度	
89		五所川原市勤労青少年ホーム	渡り廊下	吹付ロックウール	45	-	クリソタイル	立入制限	除去	H18年度	天井裏(囲い込み状態)
90		五所川原市浄化センター	換気ファン室他	吹付ロックウール	830	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18年8月10日除去完了	
91		五所川原中央公民館	階段室	吹付けひる石	116	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18年7月17日除去完了	
92		五所川原第一中学校	普通教室天井他	ゾライト吹付け	1,746	無	クリソタイル	天井養生	除去	H19年度	校舎新築中、その間浮遊濃度測定
93	十和田市	奥入瀬小学校	音楽室	吹付けアスベスト	81	無	クリソタイル(白石綿) アモサイト(茶石綿)	使用禁止	除去	H18.3	除去済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
94	十和田市	東小学校	階段裏	吹付けひる石	123	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9	工事中	
95		法奥小学校	屋体玄関	吹付けひる石	30	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
96		奥入瀬小学校	保健室	吹付けひる石	75	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
97		十和田湖小学校	図書室	吹付けひる石	53	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9	工事中	
			図工室	吹付けひる石	43	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9	工事中	
			音楽室	吹付けひる石	61	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9	工事中	
98		三本木中学校	渡り廊下	吹付けロックウール	8	無	アスベスト含有吹付けロックウール		定期点検による管理			天井裏(囲い込み状態)
			電気室	吹付けひる石	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.9	工事中	
			更衣室・前室	吹付けひる石	12	無	吹付けひる石		除去	H18.9	工事中	
			音楽室	吹付けひる石	111	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
	倉庫		吹付けひる石	55	—	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H17.9	措置済み		
99	十和田中学校	渡り廊下	吹付けロックウール	12	無	アスベスト含有吹付けロックウール		定期点検による管理			天井裏(囲い込み状態)	
		階段裏	吹付けひる石	283	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9	工事中		
		高置水槽室	吹付けひる石	26	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9	工事中		
100	十和田市民図書館	機械室	吹付けロックウール	119	無	クロシドライト(青石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み		
		閲覧室	吹付けひる石	242	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み		
		児童閲覧室	吹付けひる石	101	無	クリソタイル(白石綿) アモサイト(茶石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み		
		展示ロビー	吹付けひる石	91	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み		
		階段室	吹付けひる石	69	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み		
		ポーチ	吹付けひる石	13	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み		

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
100	十和田市	十和田市民図書館	風除室	吹付けひる石	12	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み
101		湖畔地区学校給食センター	渡り廊下	吹付けロックウール	5	無	アスベスト含有吹付けロックウール		定期点検による管理		天井裏(囲い込み状態)
102		十和田市立中央病院	西棟2階オートクレープ室	吹付けアスベスト	20	無	吹付け岩綿(クリソタイル)	立入制限	囲い込み	H17.10月	措置済み
			東棟正面玄関天井	吹付けアスベスト	14	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)
			東棟救急部天井	吹付けアスベスト	16	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)
			東～西棟間渡廊下天井	吹付けアスベスト	109	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)
			西棟ボイラー室出入口	折板裏打ち石綿断熱材	9	無	石綿(クリソタイル)	立入制限	囲い込み	H17.10月	措置済み
103		十和田下水処理場本館	空調機械室(1階)	石綿吹付	45	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			発電機室	石綿吹付	57	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			機械室	石綿吹付	127	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			ポンベ室	石綿吹付	10	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			機械室	石綿吹付	16	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			排煙機械室	石綿吹付	27	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			ポンプ室吹抜	石綿吹付	327	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			地下階段室2	ひる石モルタル吹付	27	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			玄関	ひる石モルタル吹付	17	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			ホール	ひる石モルタル吹付	112	有	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			廊下	ひる石モルタル吹付	123	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			風除室	ひる石モルタル吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			1階階段室1	ひる石モルタル吹付	8	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
103	十和田市	十和田下水処理場本館	1階階段室2	ひる石モルタル吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			2階階段室1	ひる石モルタル吹付	25	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			2階階段室2	ひる石モルタル吹付	25	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			3階階段室1	ひる石モルタル吹付	55	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			3階階段室2	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			R階階段室	ひる石モルタル吹付	25	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			水槽室	ひる石モルタル吹付	14	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
104	十和田市	十和田下水処理場汚泥棟	地下階段室	ひる石モルタル吹付	34	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			1階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			2階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
			3階階段室	ひる石モルタル吹付	42	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.10	工事中
105	新渡戸記念館	倉庫天井	吹き付けひる石	23	無	アスベスト含有吹き付けひる石	立入禁止	囲い込み	H19.1		
106	支所庁舎	議場等天井	吹き付けひる石	300	無	アスベスト含有吹き付けひる石	立入禁止	除去	H18年度		
107	十和田湖総合運動公園体育館	放送記録室	吹付けひる石	27	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
108	三沢市	老人福祉センター	事務室他天井	吹付けひる石			有り			封じ込め完了	点検記録による管理
109		公用車駐車場	屋根裏	吹付けひる石			有り		点検記録による管理	浮遊調査完了	浮遊調査完了(未検出)
110		勤労青少年ホーム	廊下天井	吹付けひる石			有り			封じ込め完了	点検記録による管理
111		三沢病院	階段裏(C棟)	吹付けひる石			有り		点検記録による管理	浮遊調査完了	浮遊調査完了(基準値以下)
112	むつ市	むつ市役所脇野沢庁舎	階段裏	吹付けロックウール	28	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.9	新庁舎建設中
			金庫室	吹付けロックウール	15	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.9	新庁舎建設中

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
113	むつ市	大畑公民館	集会室 小屋裏	吹付けロックウール	265	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	囲い込み	H18.3	措置済み
114	むつ市	むつ総合病院	病棟浴室 (12室)	吹付けロックウール	81	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.11	措置済み
			リハビリ科水治療室	吹付けロックウール	324	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	点検記録による管理		
			精神病棟機械室	吹付けロックウール	19	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	点検記録による管理		建替計画中
115	むつ市	脇野沢診療所	機械室	吹付けロックウール	34	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.11	措置済み
			階段室	吹付けロックウール	83	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	囲い込み	H18年度	措置済み
116	むつ市	第一川内小学校	図書室	吹付けひる石	90	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.3	措置済み
117	むつ市	むつ市役所大畑庁舎	階段裏A・B	吹付けひる石	76	無	吹付けひる石		除去	H18年度	着手予定
118	むつ市	大湊消防署	車庫	吹付けひる石	140	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H17.12	措置済み
119	むつ市	はまゆり学園	第一保母室	吹付けひる石	32	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
			第二保母室	吹付けひる石	28	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
			食堂	吹付けひる石	55	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
			寝室1	吹付けひる石	14	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
			寝室2	吹付けひる石	14	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
120	つがる市	森田支所	ボイラー室の壁	アスベスト含有吹付けロックウール	56	有	アスベスト含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	H18.8	措置済み
121	つがる市	木造中央公民館	玄関ホール天井、壁	吹付けひる石	286	有	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.8	措置済み
122	つがる市	木造農村環境改善センター	玄関、ホール 1階廊下、階段、会議室の天井	吹付けひる石	659	有	吹付けひる石	12月から使用禁止	除去	H18.8	措置済み
123	つがる市	木造中学校	視聴覚室、音楽室の天井	吹付けひる石	258	有	吹付けひる石	措置済み	囲込	H17.8	措置済み
124	つがる市	森田公民館	大ホール一部、事務室、玄関ロビー、階段室、1・2階廊下	吹付けひる石	452	有	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.8	措置済み
125	平川市	碓ヶ関村庁舎	ボイラー室	吹付けアスベスト	132	有	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	H18.3	措置済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
125	平川市	碓ヶ関村庁舎	機械室	吹付けアスベスト	79	有	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	H18.3	措置済み
			議場(天井裏)	吹付けアスベスト	260	無	吹付けアスベスト	立入制限	囲い込み	H18.3	措置済み
			煙突	吹付けアスベスト	9	無	吹付けアスベスト	使用禁止	囲い込み	H18.3	措置済み
126	平内町	山村開発センター	ボイラー室	吹付けロックウール	210	無	クリソタイル	立入制限	点検記録による管理		年2回の概観調査浮遊測定実施予定
127		東田沢防雪管理センター	廊下・ステージ他	トーカーライト吹付	136	無	クリソタイル	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
128		勤労青少年ホーム	器具庫	吹付けロックウール	20	無	クリソタイル	立入制限	除去	H17.12	措置済み
129		小湊小学校	ボイラー室	吹付けロックウール	111	無	クリソタイル		除去	S63.8	措置済み
130	外ヶ浜町	平館支所	天井	吹付けアスベスト	626	無	吹付けアスベスト		除去	S63.11	措置済み
131	鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢町庁舎	ボイラー室	吹付けロックウール	73	有	クリソタイル(白石綿)1.2%	使用禁止	封じ込め	H17.12	措置済み
			議場天井裏	吹付けロックウール	240	無	クリソタイル(梁3.8%、天井2.1%)、空気濃度(最大5本:1L中)	天井点検口等のテープにおける密閉	点検記録による管理		隔年周期の浮遊濃度測定調査を予定
		鱒ヶ沢ごみ処理場	機械室	吹付けロックウール		有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去(解体)	H19年度以降	廃止施設
133	深浦町	深浦中学校	ポンプ室	吹き付けロックウール	37	無	アモサイト(茶石綿)		封じ込め	S62年度	措置済み
134		深浦町立いわさき小学校	教室等	クリンタイル(白石綿)	1,255	無	クリソタイル(白石綿)	使用禁止	除去	H20年度	
135	西目屋村	保健センター	ボイラー室	吹付けアスベスト	85	無	吹付けアスベスト		除去	H2.5	措置済み
136		本庁舎	議場、書庫、階段室	吹付けひる石	490	一部有	クリソタイル		囲い込み	H18.8	措置済み
137	藤崎町	藤崎町農業者トレーニングセンター	アリーナ	吹付けロックウール	1,061	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H17.10	措置済み
138		馬場尻排水機場	ポンプ室	吹付けロックウール	388	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3	措置済み
139		みどり団地(6号棟)	住戸	吹付けひる石	323	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
140	大鰐町	国民宿舎おおわに山荘	ボイラー室	吹付けアスベスト	54	有	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18年7月	措置済み
			エレベータ	吹付けアスベスト	62	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18年5月	措置済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
141	大鰐町	大鰐町中央公民館	ボイラー室	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		除去	H2年度	措置済み
142	田舎館村	中央公民館	大ホール天井	アスベスト含有吹付けロックウール	385	無	アスベスト含有吹付けロックウール	使用禁止	囲い込み	H17.11	措置済み
			1階廊下天井	吹付けひる石	190	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	措置済み
			2階廊下天井	吹付けひる石	73	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	措置済み
			1階ロビー	吹付けひる石	102	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	措置済み
143	板柳町	板柳町庁舎	機械室	吹付けロックウール					除去	H1年度	措置済み
144		板柳町消防署	車庫・ボイラー室	吹付け岩綿			アスベスト含有ロックウール		除去	H18年9月末	9月末除去工事終了予定
145	中泊町	下前小学校	音楽室	吹付けロックウール	80	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18.3	措置済み
146		静和園	娯楽室天井裏	吹付けアスベスト	168	有	吹付けアスベスト	立入制限	除去・囲い込み	H2.2	措置済み・分析予定
147		中央公民館	ボイラー室	吹付けアスベスト	30	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H2.2	措置済み
148		中里消防署	車庫天井	吹付けアスベスト	200	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H2.2	措置済み
149		中泊老人福祉センター	渡り廊下の天井裏	吹付けロックウール	14	無			点検記録による管理		天井裏(囲い込み状態)
150	七戸町	天間館中学校	渡り廊下	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		囲い込み	渡り廊下建設時囲い込みを実施	措置済み
151		七戸庁舎	地下機械室天井	吹付けアスベスト	94	無	吹付けアスベスト	立入制限	囲い込み	H17.11.30	措置済み
152		七戸町中央公民館	玄関ホール天井	吹付けアスベスト	235	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H17.9.30	措置済み
153		七戸体育館	ロビー天井	吹付けアスベスト	6	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H17.9.20	措置済み
154		公立七戸病院	ボイラー室 電気室	吹付けアスベスト	108	無	分析終了	立入制限	点検記録による管理		
155	横浜町	横浜町庁舎	機械室、電気室	吹付けアスベスト	333	無	吹付けアスベスト		除去	H5	措置済み
156		旧横浜中学校	ボイラー室、電気室	吹付けアスベスト	165	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H4	措置済み
157		横浜消防署	車庫	石綿ケイ酸カルシウム板	178	無	アモサイト(茶石綿)		封じ込め	H18.3	措置済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
158	東北町	東北町B&G海洋センター	機具庫	折板裏耐火被覆材	94	有	折板裏耐火被覆材	閉鎖	除去	H18.5	措置済み
159		公立青年の家	ロビー・ホール	吹付けひる石	311	無	分析試験はせずに空気中の浮遊調査を実施	閉鎖	封じ込め	H18.3	措置済み
160		東北町役場分庁舎	1F:廊下 2F:事務室	吹付けひる石	130	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.3	措置済み
161	六ヶ所村	戸鎖小教員住宅	居室	吹付けひる石	250	無	アスベスト含有吹付けひる石	使用禁止	解体	H19年度以降	
162		尾駁診療所	階段室等	吹付けひる石	11	無	アスベスト含有吹付けひる石		除去	H18年度	
163		千歳平汚水処理場	電気室等	吹付けロックウール	242	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.12	措置済み
164		千歳浄水場	自家発電室等	吹付けロックウール	53	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.12	措置済み
165		泊地区製氷施設	機械室	吹付けロックウール	167	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.2	措置済み
166		役場庁舎	煙突	石綿セメント板	19	有	石綿セメント板		封じ込め	H18年度	
167		おいらせ町	百石町庁舎	議場/階段室	吹付けひる石	487	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H.17.12
168	百石町学校給食共同調理場		車庫/洗浄室	吹付けひる石	210	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H.17.10	措置済み
169	下田町庁舎		町民ホール	吹付けひる石	32	無	吹付けひる石		除去	H17.12	措置済み
			A階段	吹付けひる石	55	無	吹付けひる石		除去	H17.12	措置済み
	B階段	吹付けひる石	28	無	吹付けひる石		除去	H17.12	措置済み		
170	大間町	総合開発センター	天井	石綿	128		石綿		除去	H18.3	措置済み
171		勤労青少年ホーム	天井屋根裏	石綿	320		アスベスト含有ロックウール		点検記録による管理		天井裏(囲い込み状態)
172	東通村	南部中学校	屋根裏	吹付けロックウール	2,127	有	アスベスト含有ロックウール		点検記録による管理		天井裏(囲い込み状態)
173	風間浦村	風間浦村粉塵焼却炉	炉体煙道	石綿断熱材	25	無		立入禁止	使用中止	H4.3	措置済み
174	佐井村	佐井小学校	階段天井裏	吹付けひる石	154	無	クリソタイル	天井養生	囲い込み	H18.1	措置済み
175	三戸町	三戸中学校	ボイラー室	吹付けアスベスト	129	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2.20	撤去済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年8月31日現在)

アスベスト使用があった施設

網掛けは、前回調査(4月30日現在)から更新・修正した箇所

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
175	三戸町	三戸中学校	電気室	吹付けアスベスト	87	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2.20	撤去済み
176		三戸地区葬祭場	機械室	吹付けアスベスト	91	有	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H17.10.23	措置済み
177		体育館	天井	吹付けアスベスト	1,831	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18.2.20	H18.2.20撤去済み
178		三戸町老人福祉センター	ボイラー室	吹付けロックウール	69	無	クリソタイル	立入制限	点検記録による管理		
179	五戸町	五戸小学校	倉庫天井	吹付けアスベスト	35	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18. 3	措置済み
180		上市川小学校	校舎階段裏	吹付けアスベスト	99	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18. 1	措置済み
181	五戸町本庁舎	職員階段	吹付けアスベスト	62	無	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H17.12	措置済み	
		金庫室天井	吹付けアスベスト	12	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	措置済み	
		屋上階段裏	吹付けアスベスト	3	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	措置済み	
182		田子町	町立田子病院	ボイラー室(煙突)	吹付けロックウール	36	無		立入制限	囲い込み	S54.11
183		田子町老人福祉センター	浴室天井	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		除去	H12年度	措置済み
184	南部町	多目的研修センター	屋根梁	吹付ロックウール	252		アスベスト含有ロックウール		点検記録による管理		天井(囲い込み状態)
185		名川病院	ボイラー室	吹付アスベスト	223		吹付アスベスト		封じ込め	H.1.5	措置済み
			空調室	吹付アスベスト	50		吹付アスベスト		封じ込め	H.1.5	措置済み
186		南部町立南部公民館	全館	ミクライト吹付け	1,060	無	クリソタイル含有ミクライト	使用禁止	使用中	H17.10	措置済み
187		南部町民体育館	玄関ロビー	ミクライト吹付け	222	無	クリソタイル含有ミクライト	使用禁止	除去	H17.11	措置済み