

No.	査定 番号	位 置		事 業 主 体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡 市 町 村	大 字							
1	1	青森市	六枚橋	東青	(二級河川)	六枚橋川	河川	復旧延長 L=22.5m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
2	2	青森市	瀬戸子	東青	(二級河川)	瀬戸子川	河川	復旧延長 L=74.5m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
3	3	南部町	法師岡	三八	(一級河川)	馬淵川	河川	復旧延長 L=63.0m かご護岸工	7.10～12日	豪雨
4	4	南部町	下明戸	三八	(一級河川)	馬淵川	河川	復旧延長 L=22.0m かご護岸工	7.10～12日	豪雨
5	5	南部町	森越	三八	(一級河川)	馬淵川	河川	復旧延長 L=37.0m かご護岸工	7.10～12日	豪雨
6	6	三戸町	中村	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=13.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工	7.10～12日	豪雨
7	7	三戸町	杉沢1号	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=7.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
8	8	三戸町	杉沢2号	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 植生工	7.10～12日	豪雨
9	9	三戸町	杉沢北向	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=23.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
10	10	三戸町	丁塚1号	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=45.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 管渠工 吐口工	7.10～12日	豪雨
11	11	三戸町	丁塚2号	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=23.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
12	12	田子町	衣更	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=42.6m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
13	13	田子町	野面	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=108.8m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工 管渠工 吐口工	7.10～12日	豪雨
14	14	田子町	原	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=26.0m コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
15	15	田子町	茂市	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=35.4 コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨

No.	査定 番号	位 置		事 業 主 体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡 市 町 村	大 字							
16	16	田子町	道前	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=66.5m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張工 小口止工 植生工 管渠工 吐口工	7.10～12日	豪雨
17	17	田子町	大坊	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=27.0m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
18	18	田子町	嘉沢	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=28.0m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
19	19	田子町	上相米1号	三八	(一級河川)	相米川	河川	復旧延長 L=20.6m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工 小口止工 根固工 管渠工	7.10～12日	豪雨
20	20	田子町	上相米2号	三八	(一級河川)	相米川	河川	復旧延長 L=32.6m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工 小口止工 植生工	7.10～12日	豪雨
21	21	田子町	岩ノ脇	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=56.7m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張工 小口止工 根固工 植生工	7.10～12日	豪雨
22	22	田子町	坂ノ下	三八	(主要地方道)	田子十和田湖線	道路	復旧延長 L=18.5m 簡易吹付法枠工 コンクリートブロック積工 アスファルト舗装工 ガードレール工	7.10～12日	豪雨
23	23	七戸町	小川向	上北	(一級河川)	中野川	河川	復旧延長 L=63.0m かご護岸工 植生工	7.10～12日	豪雨
24	24	十和田市	大沢田	上北	(一級河川)	川去川	河川	復旧延長 L=16.9m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工 小口止工 排水構造物工	7.10～12日	豪雨