

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
1	1	今別町	浜名	東青	(一般国道)	国道280号	道路	復旧延長 L=15.0m ブロック工 張コンクリート 雑工(取付工) 植生土のう	8月2日～3日	豪雨
2	2	外ヶ浜町	三厩梨ノ木間	東青	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=78.1m 補強土植生法砕工 縦排水工 暗渠排水管	8月2日～3日	豪雨
3	3	今別町	大川平	東青	(主要地方道)	今別蟹田線	道路	復旧延長 L=31.0m 植生工(張芝) 暗渠排水管 集水柵	8月2日～3日	豪雨
4	4	外ヶ浜町	三厩宇鉄1号	東青	(一般県道)	三厩停車場竜飛崎線	道路	復旧延長 L=18.0m 植生工(張芝) ベンチルーム 暗渠排水管	8月2日～3日	豪雨
5	5	外ヶ浜町	三厩宇鉄2号	東青	(一般県道)	三厩停車場竜飛崎線	道路	復旧延長 L=10.0m コンクリートブロック積工 小口止工 雑工(取付工) 植生土のう	8月2日～3日	豪雨
6	6	三戸町	泉山	三八	(一級河川)	馬淵川	河川	復旧延長 L=46.0m かご護岸工 植生工(野芝) アスファルト舗装工	8月2日～3日	豪雨
7	7	五戸町	筒口場	三八	(一級河川)	浅水川	河川	復旧延長 L=30.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
8	8	五戸町	南手倉橋	三八	(一級河川)	浅水川	河川	復旧延長 L=47.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
9	9	新郷村	西越	三八	(一級河川)	浅水川	河川	復旧延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
10	10	新郷村	天王下	三八	(一級河川)	浅水川	河川	復旧延長 L=19.3m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
11	11	南部町	野場	三八	(一級河川)	如来堂川	河川	復旧延長 L=29.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
12	12	南部町	日渡	三八	(一級河川)	如来堂川	河川	復旧延長 L=10.0m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物取壊し工	8月2日～3日	豪雨
13	13	三戸町	元才	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=30.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
14	14	三戸町	戸田沢向	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=19.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
15	15	三戸町	四百刈	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=20.3m コンクリートブロック積工 植生工(野芝) かご撤去工	8月2日～3日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
16	16	三戸町	杉沢北向	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=55.7m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
17	17	三戸町	丁塚	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=80.8m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
18	18	三戸町	葛子平1号	三八	(一級河川)	小猿辺川	河川	復旧延長 L=19.5m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
19	19	三戸町	葛子平2号	三八	(一級河川)	小猿辺川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
20	20	三戸町	斗内	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=50.0m コンクリートブロック張工 コンクリートブロック積工 小口止工	8月2日～3日	豪雨
21	21	田子町	釜淵	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=18.3m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
22	22	田子町	佐羽内1号	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=46.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
23	23	田子町	佐羽内2号	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=20.0m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
24	24	田子町	茂市1号	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=52.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
25	25	田子町	茂市2号	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=86.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
26	26	田子町	大坊	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=79.9m 平張コンクリートブロック積工 コンクリートブロック張工 小口止工	8月2日～3日	豪雨
27	27	田子町	嘉沢	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=56.0m コンクリートブロック張工 小口止工 構造物取壊し工	8月2日～3日	豪雨
28	28	田子町	山口	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=13.0m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
29	29	田子町	関	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=53.9m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
30	30	田子町	小平次郎	三八	(一級河川)	種子川	河川	復旧延長 L=40.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
31	31	田子町	堅田下モ	三八	(一級河川)	種子川	河川	復旧延長 L=49.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
32	32	田子町	川代1号	三八	(一級河川)	種子川	河川	復旧延長 L=56.7m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
33	33	田子町	川代2号	三八	(一級河川)	種子川	河川	復旧延長 L=41.2m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
34	34	田子町	川代ノ上ミ	三八	(一級河川)	種子川	河川	復旧延長 L=38.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
35	35	田子町	落田	三八	(一級河川)	相米川	河川	復旧延長 L=23.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
36	36	田子町	明土平	三八	(一級河川)	相米川	河川	復旧延長 L=15.9m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
37	37	田子町	天間屋敷	三八	(一級河川)	相米川	河川	復旧延長 L=6.8m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
38	38	田子町	根渡	三八	(一級河川)	相米川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
39	39	田子町	遠瀬1号	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=13.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
40	40	田子町	遠瀬2号	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=66.5m コンクリート [®] ロック張工 コンクリート [®] ロック積工 小口止工	8月2日~3日	豪雨
41	41	田子町	新田	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=44.0m コンクリート [®] ロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
42	42	五戸町	倉石又重森ノ上ミ	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=10.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
43	43	新郷村	大欠	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=12.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日~3日	豪雨
44	44	新郷村	沢口	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=13.2m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 構造物取壊し工	8月2日~3日	豪雨
45	45	新郷村	舘平下モ	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=23.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 すりつけ工(じゃかご)	8月2日~3日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
46	46	新郷村	白旗	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=17.8m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
47	47	新郷村	上川原	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=13.0m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物取壊し工	8月2日～3日	豪雨
48	48	新郷村	六ツ橋	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=50.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
49	49	新郷村	上柵棚森ノ下	三八	(二級河川)	五戸川	河川	復旧延長 L=27.0m コンクリートブロック張工 コンクリートブロック積工 小口止工	8月2日～3日	豪雨
50	50	新郷村	沢出口1号	三八	(二級河川)	三川目川	河川	復旧延長 L=22.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すりつけ工(じゃかご)	8月2日～3日	豪雨
51	51	新郷村	沢出口2号	三八	(二級河川)	三川目川	河川	復旧延長 L=18.2m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
52	52	新郷村	沢出口3号	三八	(二級河川)	三川目川	河川	復旧延長 L=13.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
53	53	新郷村	専沢	三八	(二級河川)	三川目川	河川	復旧延長 L=16.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
54	54	十和田市	大字奥瀬	上北	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長 L=162.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
55	55	十和田市	大字米田	上北	(二級河川)	藤島川	河川	復旧延長 L=21.9m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
56	56	十和田市	大字米田	上北	(二級河川)	小林川	河川	復旧延長 L=21.4m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
57	57	十和田市	大字奥瀬	上北	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長 L=27.3m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
58	58	十和田市	大字奥瀬1号	上北	(二級河川)	片淵川	河川	復旧延長 L=48.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月2日～3日	豪雨
59	59	十和田市	大字奥瀬2号	上北	(二級河川)	片淵川	河川	復旧延長 L=32.0m コンクリートブロック積工 植生工(野芝) 工事用道路工(敷鉄板)	8月2日～3日	豪雨
60	60	十和田市	大字法量1号	上北	(二級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=18.3m かご護岸工 植生工(野芝) 工事用道路工(敷砂利)	8月2日～3日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
61	61	十和田市	大字法量2号	上北	(二級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=26.5m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(人工芝)	8月2日~3日	豪雨
62	62	十和田市	大字法量3号	上北	(二級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=42.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(人工芝)	8月2日~3日	豪雨
63	63	むつ市	脇野沢	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=74.4m 河川土工(盛土) コンクリートブロック積工 小口止工	8月2日~3日	豪雨
64	64	むつ市	脇野沢	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=132.8m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物取壊し工	8月2日~3日	豪雨
65	65	むつ市	七引	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=13.6m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物取壊し工	8月2日~3日	豪雨
66	66	青森市	大字新城1号	東青	(二級河川)	新城川	河川	復旧延長 L=25.5m コンクリートブロック積工 小口止工 根固めブロック工	8月9日~13日	豪雨
67	67	青森市	大字新城2号	東青	(二級河川)	新城川	河川	復旧延長 L=56.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
68	68	青森市	大字新城3号	東青	(二級河川)	新城川	河川	復旧延長 L=66.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
69	69	平内町	大字山口1号	東青	(二級河川)	明神川	河川	復旧延長 L=14.6m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
70	70	平内町	大字山口2号	東青	(二級河川)	明神川	河川	復旧延長 L=12.5m 平張コンクリートブロック工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
71	71	平内町	大字山口3号	東青	(二級河川)	明神川	河川	復旧延長 L=57.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
72	72	平内町	大字山口4号	東青	(二級河川)	明神川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
73	73	外ヶ浜町	字蟹田大平沢辺	東青	(二級河川)	蟹田川	河川	復旧延長 L=21.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
74	74	外ヶ浜町	字三厩	東青	(二級河川)	増川川	河川	復旧延長 L=36.0m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
75	75	今別町	大字大川平1号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=45.0m コンクリートブロック積工 コンクリートブロック張工 小口止工	8月9日~13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
76	76	今別町	大字大川平2号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=60.6m コンクリートブロック積工 小口止工 根固めブロック工	8月9日～13日	豪雨
77	77	今別町	大字大川平3号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=48.4m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
78	78	今別町	大字大川平4号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=39.8m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
79	79	今別町	大字大川平5号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=40.0m コンクリートブロック積工 小口止工 吐口工	8月9日～13日	豪雨
80	80	今別町	大字大川平6号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=10.5m コンクリートブロック積工 小口止工 工事用道路工(敷砂利)	8月9日～13日	豪雨
81	81	今別町	大字大川平7号	東青	(二級河川)	今別川	河川	復旧延長 L=21.5m コンクリートブロック積工 小口止工 工事用道路工(敷鉄板)	8月9日～13日	豪雨
82	82	今別町	大字今別1号	東青	(二級河川)	長川	河川	復旧延長 L=17.0m コンクリートブロック積工 小口止工 護床工	8月9日～13日	豪雨
83	83	今別町	大字今別2号	東青	(二級河川)	長川	河川	復旧延長 L=48.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
84	84	今別町	山崎1号	東青	(一般国道)	国道280号	道路	復旧延長 L=96.5m 吹付法砕工 モルタル吹付工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
85	85	今別町	山崎2号	東青	(一般国道)	国道280号	道路	復旧延長 L=61.0m 植生工(張芝) 張コンクリート U型側溝	8月9日～13日	豪雨
86	86	青森市	内真部	東青	(主要地方道)	屏風山内真部線	道路	復旧延長 L=23.0m 補強土壁工 雑工(取付工)L型擁壁 アスファルト舗装工	8月9日～13日	豪雨
87	87	今別町	大川平1号	東青	(主要地方道)	今別蟹田線	道路	復旧延長 L=31.1m ブロック法砕工ブロック積工 植生工(人工張芝) 雑工(取付工)植生土のう	8月9日～13日	豪雨
88	88	今別町	大川平2号	東青	(主要地方道)	今別蟹田線	道路	復旧延長 L=46.2m コンクリートブロック積工 小口止工 すりつけ工(じゃかご)	8月9日～13日	豪雨
89	89	外ヶ浜町	増川山国有林	東青	(一般県道)	三厩小泊線	道路	復旧延長 L=42.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すりつけ工(じゃかご)	8月9日～13日	豪雨
90	90	黒石市	大字上十川	中南	(一級河川)	長坂川	河川	復旧延長 L=21.6m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
91	91	弘前市	大字糠坪1号	中南	(一級河川)	旧大蜂川	河川	復旧延長 L=28.8m 平張コンクリート [®] ロック工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
92	92	弘前市	大字糠坪2号	中南	(一級河川)	旧大蜂川	河川	復旧延長 L=36.0m 平張コンクリート [®] ロック工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
93	93	弘前市	大字鬼沢	中南	(一級河川)	前菴川	河川	復旧延長 L=65.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
94	94	弘前市	大字宮館1号	中南	(一級河川)	大蜂川	河川	復旧延長 L=56.5m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
95	95	弘前市	大字宮館2号	中南	(一級河川)	大蜂川	河川	復旧延長 L=222.0m コンクリート [®] ロック積工 コンクリート [®] ロック張工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
96	96	弘前市	大字中別所	中南	(一級河川)	多沢川	河川	復旧延長 L=19.7m コンクリート [®] ロック張工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
97	97	弘前市	大字宮地1号	中南	(一級河川)	後長根川	河川	復旧延長 L=39.1m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
98	98	弘前市	大字宮地2号	中南	(一級河川)	後長根川	河川	復旧延長 L=34.5m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
99	99	弘前市	大字宮地3号	中南	(一級河川)	後長根川	河川	復旧延長 L=36.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
100	100	弘前市	大字宮地4号	中南	(一級河川)	後長根川	河川	復旧延長 L=52.3m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
101	101	弘前市	大字宮地5号	中南	(一級河川)	後長根川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
102	102	大鰐町	唐牛	中南	(一級河川)	平川	河川	復旧延長 L=50.9m コンクリート [®] ロック張工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
103	103	平川市	切明1号	中南	(一級河川)	浅瀬石川	河川	復旧延長 L=33.4m コンクリート [®] ロック積工 コンクリート [®] ロック張工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
104	104	平川市	葛川1号	中南	(一級河川)	浅瀬石川	河川	復旧延長 L=6.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
105	105	平川市	葛川2号	中南	(一級河川)	浅瀬石川	河川	復旧延長 L=44.0m コンクリート [®] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
106	106	平川市	葛川3号	中南	(一級河川)	浅瀬石川	河川	復旧延長 L=85.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
107	107	黒石市	沖浦	中南	(一級河川)	青荷川	河川	復旧延長 L=34.4m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
108	108	平川市	小国1号	中南	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長 L=24.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
109	109	平川市	小国2号	中南	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長 L=40.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
110	110	平川市	小国3号	中南	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長 L=12.4m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
111	111	平川市	小国4号	中南	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長 L=27.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
112	112	平川市	館山	中南	(一級河川)	引座川	河川	復旧延長 L=52.5m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
113	113	平川市	新屋1号	中南	(一級河川)	引座川	河川	復旧延長 L=248.3m 掘削工 工事用道路工(敷鉄板)	8月9日～13日	豪雨
114	114	平川市	新屋2号	中南	(一級河川)	引座川	河川	復旧延長 L=108.8m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
115	115	平川市	新屋3号	中南	(一級河川)	引座川	河川	復旧延長 L=94.2m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
116	116	平川市	新屋4号	中南	(一級河川)	引座川	河川	復旧延長 L=65.5m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
117	117	平川市	尾崎	中南	(一級河川)	引座川	河川	復旧延長 L=29.0m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
118	118	平川市	館山	中南	(一級河川)	六羽川	河川	復旧延長 L=79.8m 平張コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
119	119	平川市	大光寺1号	中南	(一級河川)	六羽川	河川	復旧延長 L=22.5m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(張芝)	8月9日～13日	豪雨
120	120	平川市	大光寺2号	中南	(一級河川)	六羽川	河川	復旧延長 L=15.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(張芝)	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
121	121	平川市	新屋	中南	(一級河川)	浅井川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
122	122	平川市	尾崎	中南	(一級河川)	浅井川	河川	復旧延長 L=11.2m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
123	123	平川市	尾崎	中南	(一級河川)	広船川	河川	復旧延長 L=12.2m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
124	124	弘前市	大字川合	中南	(一級河川)	大和沢川	河川	復旧延長 L=93.4m 平張コンクリートブロック積工 ブロックマット工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
125	125	弘前市	大字堀越	中南	(一級河川)	大和沢川	河川	復旧延長 L=81.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
126	126	弘前市	大字清水森1号	中南	(一級河川)	大和沢川	河川	復旧延長 L=73.0m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
127	127	弘前市	大字清水森2号	中南	(一級河川)	大和沢川	河川	復旧延長 L=89.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
128	128	弘前市	大字狼森	中南	(一級河川)	大和沢川	河川	復旧延長 L=97.0m コンクリートブロック張工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
129	129	弘前市	大字一野渡	中南	(一級河川)	大和沢川	河川	復旧延長 L=6.8m コンクリートブロック積工 小口止工 雑工(石積工)	8月9日～13日	豪雨
130	130	弘前市	大字川合	中南	(一級河川)	前川	河川	復旧延長 L=28.0m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
131	131	大鰐町	早瀬野1号	中南	(一級河川)	島田川	河川	復旧延長 L=34.5m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(人工張芝)	8月9日～13日	豪雨
132	132	大鰐町	早瀬野2号	中南	(一級河川)	島田川	河川	復旧延長 L=48.0m コンクリートブロック積工 小口止工 雑工(すり付け工)	8月9日～13日	豪雨
133	133	大鰐町	早瀬野3号	中南	(一級河川)	島田川	河川	復旧延長 L=16.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(人工張芝)	8月9日～13日	豪雨
134	134	平川市	碓ヶ関古懸1号	中南	(一級河川)	不動川	河川	復旧延長 L=6.4m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
135	135	弘前市	大字下湯口	中南	(一級河川)	棚内川	河川	復旧延長 L=45.6m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨

No.	査定 番号	位 置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
136	136	弘前市	大字湯口	中南	(一級河川)	楸内川	河川	復旧延長 L=24.0m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
137	137	弘前市	大字藍内1号	中南	(一級河川)	相馬川	河川	復旧延長 L=50.0m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 植生工(人工張芝)	8月9日～13日	豪雨
138	138	西目屋村	大字白沢	中南	(一級河川)	大秋川	河川	復旧延長 L=59.0m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 隔壁工	8月9日～13日	豪雨
139	139	西目屋村	大字大秋1号	中南	(一級河川)	大秋川	河川	復旧延長 L=61.0m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
140	140	西目屋村	大字大秋2号	中南	(一級河川)	大秋川	河川	復旧延長 L=38.8m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 植生工(人工張芝)	8月9日～13日	豪雨
141	141	西目屋村	大字大秋3号	中南	(一級河川)	大秋川	河川	復旧延長 L=81.5m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 隔壁工	8月9日～13日	豪雨
142	142	西目屋村	大字大秋4号	中南	(一級河川)	大秋川	河川	復旧延長 L=51.5m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 函渠工	8月9日～13日	豪雨
143	143	西目屋村	大字大秋5号	中南	(一級河川)	大秋川	河川	復旧延長 L=58.3m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 管渠工	8月9日～13日	豪雨
144	144	西目屋村	大字村市	中南	(一級河川)	平沢川	河川	復旧延長 L=40.4m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
145	145	弘前市	大字小栗山1号	中南	(一級河川)	大和沢川	砂防	復旧延長 L=65.5m コンクリート [°] ロック張工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
146	146	弘前市	大字小栗山2号	中南	(一級河川)	大和沢川	砂防	復旧延長 L=40.1m コンクリート [°] ロック張工 小口止工 天端保護工	8月9日～13日	豪雨
147	147	弘前市	大字藍内2号	中南	(一級河川)	相馬川	砂防	復旧延長 L=87.1m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 吐口工	8月9日～13日	豪雨
148	148	弘前市	大字 西茂森	中南		茂森新町区域	急傾斜地	復旧延長 L=13.0m 現場吹付法砕工 補強土植生法砕工 グラウト [°] アンカー工	8月9日～13日	豪雨
149	149	黒石市	沖浦	中南	(一般国道)	国道102号	道路	復旧延長 L=77.0m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
150	150	平川市	切明1号	中南	(一般国道)	国道102号	道路	復旧延長 L=10.0m コンクリート [°] ロック積工 小口止工 雑工(すり付け工)	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
151	151	平川市	切明2号	中南	(一般国道)	国道102号	道路	復旧延長 L=18.0m コンクリートブロック張工 小口止工 雑工(すり付け工)	8月9日～13日	豪雨
152	152	平川市	切明3号	中南	(一般国道)	国道102号	道路	復旧延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 小口止工 雑工(すり付け工)	8月9日～13日	豪雨
153	153	平川市	切明4号	中南	(一般国道)	国道102号	道路	復旧延長 L=47.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(植生マット)	8月9日～13日	豪雨
154	154	平川市	碓ヶ関	中南	(一般国道)	国道282号	道路	復旧延長 L=54.0m 植生工 舗装復旧工 側溝工	8月9日～13日	豪雨
155	155	西目屋村	鬼川辺1号	中南	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=13.0m プラスチック擁壁工 管渠工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
156	156	西目屋村	鬼川辺2号	中南	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=9.0m 植生工 側溝工 管渠工	8月9日～13日	豪雨
157	157	西目屋村	川原平1号	中南	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=18.0m 補強土壁工 側溝工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
158	158	西目屋村	川原平2号	中南	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=23.5m コンクリートブロック積工 側溝工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
159	159	西目屋村	田代	中南	(一般県道)	相馬常盤野線	道路	復旧延長 L=22.0m 補強土壁工 舗装復旧工 縁石工	8月9日～13日	豪雨
160	160	西目屋村	砂子瀬1号	中南	(一般県道)	西目屋二ツ井線	道路	復旧延長 L=23.4m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
161	161	西目屋村	砂子瀬2号	中南	(一般県道)	西目屋二ツ井線	道路	復旧延長 L=116.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
162	162	西目屋村	砂子瀬3号	中南	(一般県道)	西目屋二ツ井線	道路	復旧延長 L=54.8m 吹付砕工 植生工 落石防護柵工	8月9日～13日	豪雨
163	163	西目屋村	砂子瀬4号	中南	(一般県道)	西目屋二ツ井線	道路	復旧延長 L=35.6m 植生工 コンクリートブロック積工 側溝工	8月9日～13日	豪雨
164	164	五所川原市	太田	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=22.5m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
165	165	五所川原市	太田	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=19.1m 平張コンクリートブロック工 コンクリートブロック積工 小口止工	8月9日～13日	豪雨

No.	査定 番号	位 置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市 町 村	大 字							
166	166	五所川原市	太田	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=21.5m コンクリートブロック積工 小口止工 工事用道路工(敷鉄板)	8月9日～13日	豪雨
167	167	五所川原市	相内	西北	(一級河川)	山王川	河川	復旧延長 L=114.0m かご護岸工 植生工(野芝) 構造物撤去工	8月9日～13日	豪雨
168	168	五所川原市	相内1号	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=119.0m コンクリートブロック積工 平張コンクリートブロック積工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
169	169	五所川原市	相内2号	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=173.0m コンクリートブロック積工 コンクリートブロック張工 平張コンクリートブロック積工	8月9日～13日	豪雨
170	170	五所川原市	相内3号	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=104.9m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
171	171	五所川原市	相内4号	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=19.0m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物取壊工	8月9日～13日	豪雨
172	172	中泊町	今泉	西北	(一級河川)	今泉川	河川	復旧延長 L=14.0m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
173	173	中泊町	薄市1号	西北	(一級河川)	薄市川	河川	復旧延長 L=36.3m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
174	174	中泊町	薄市2号	西北	(一級河川)	薄市川	河川	復旧延長 L=92.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 吐口工	8月9日～13日	豪雨
175	175	中泊町	薄市3号	西北	(一級河川)	薄市川	河川	復旧延長 L=12.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
176	176	中泊町	宮川	西北	(一級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=88.5m 築堤盛土工 天端敷砂利 ブロックマット	8月9日～13日	豪雨
177	177	中泊町	宮川	西北	(一級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=179.4m 築堤盛土工 植生工(人工張芝) カゴマット	8月9日～13日	豪雨
178	178	中泊町	中里1号	西北	(一級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=5.7m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
179	179	中泊町	中里2号	西北	(一級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=12.1m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
180	180	中泊町	中里3号	西北	(一級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=7.1m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
181	181	中泊町	宮野沢	西北	(一級河川)	宮野沢川	河川	復旧延長 L=36.0m かご護岸工 植生工(人工張芝) 工事用道路工(敷砂利)	8月9日～13日	豪雨
182	182	つがる市	木造	西北	(一級河川)	山田川	河川	復旧延長 L=77.0m 築堤盛土工 プロックマット工 平張コンクリートブロック工	8月9日～13日	豪雨
183	183	五所川原市	金木町朝日町	西北	(一級河川)	金木川	河川	復旧延長 L=17.0m かご護岸工 仮締切工(大型土のう) 工事用道路工(敷砂利)	8月9日～13日	豪雨
184	184	五所川原市	金木町喜良市	西北	(一級河川)	金木川	河川	復旧延長 L=33.3m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
185	185	五所川原市	金木町喜良市	西北	(一級河川)	金木川	河川	復旧延長 L=8.0m かご護岸工 植生工(野芝) 排水構造物工	8月9日～13日	豪雨
186	186	五所川原市	金木町喜良市	西北	(一級河川)	金木川	河川	復旧延長 L=20.4m コンクリートブロック張工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
187	187	五所川原市	金木町喜良市	西北	(一級河川)	金木川	河川	復旧延長 L=7.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
188	188	五所川原市	前田野目	西北	(一級河川)	前田野目川	河川	復旧延長 L=10.6m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物取壊工	8月9日～13日	豪雨
189	189	中泊町	小泊1号	西北	(二級河川)	小泊川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
190	190	中泊町	小泊2号	西北	(二級河川)	小泊川	河川	復旧延長 L=27.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
191	191	五所川原市	磯松1号	西北	(二級河川)	磯松川	河川	復旧延長 L=88.4m 波返工 もたれ式擁壁 コンクリートブロック積工	8月9日～13日	豪雨
192	192	五所川原市	磯松2号	西北	(二級河川)	磯松川	河川	復旧延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
193	193	五所川原市	磯松3号	西北	(二級河川)	磯松川	河川	復旧延長 L=9.9m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物撤去工	8月9日～13日	豪雨
194	194	五所川原市	磯松4号	西北	(二級河川)	磯松川	河川	復旧延長 L=117.6m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
195	195	中泊町	南小泊山1	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=33.0m 植生工 防護柵工	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
196	196	中泊町	南小泊山2	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=42.8m コンクリートブロック積工 小口止工 路側防護柵工	8月9日～13日	豪雨
197	197	中泊町	中小泊山1	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=88.2m 植生工 プレキャスト法砕工 波返工	8月9日～13日	豪雨
198	198	中泊町	中小泊山2	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=41.3m 植生工 落石防止網工 防護柵工	8月9日～13日	豪雨
199	199	中泊町	中小泊山3	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=4.1m 大型コンクリートブロック積工 小口止工 仮締切工(大型土のう)	8月9日～13日	豪雨
200	200	中泊町	中小泊山4	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=14.8m 路体盛土工 植生工 かが工	8月9日～13日	豪雨
201	201	中泊町	北小泊山	西北	(一般国道)	国道339号	道路	復旧延長 L=27.5m 路体盛土工 植生工 かが工	8月9日～13日	豪雨
202	202	五所川原市	東嘉瀬山	西北	(主要地方道)	青森五所川原線	道路	復旧延長 L=61.9m 路体盛土工 プレキャスト法砕工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
203	203	中泊町	下前	西北	(一般県道)	権現崎線	道路	復旧延長 L=40.5m 掘削工 擁壁工 防護柵工	8月9日～13日	豪雨
204	204	中泊町	長坂	西北	(一般県道)	権現崎線	道路	復旧延長 L=127.0m 植生工 プレキャスト擁壁工 舗装復旧工	8月9日～13日	豪雨
205	205	鱒ヶ沢町	建石町1号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	鳴沢川	河川	復旧延長 L=48.8m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(人工張芝)	8月9日～13日	豪雨
206	206	鱒ヶ沢町	建石町2号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	鳴沢川	河川	復旧延長 L=28.0m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(人工張芝)	8月9日～13日	豪雨
207	207	鱒ヶ沢町	舞戸町1号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=52.7m コンクリートブロック積工 小口止工 ハラット工	8月9日～13日	豪雨
208	208	鱒ヶ沢町	舞戸町2号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=103.9m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
209	209	鱒ヶ沢町	中村町1号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=300.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
210	210	鱒ヶ沢町	中村町2号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=93.0m 平張コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
211	211	鯉ヶ沢町	中村町3号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=228.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
212	212	鯉ヶ沢町	中村町4号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=169.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
213	213	鯉ヶ沢町	中村町5号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=113.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
214	214	鯉ヶ沢町	中村町6号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=92.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
215	215	鯉ヶ沢町	浜横沢町	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=65.0m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
216	216	鯉ヶ沢町	芦荻町1号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=68.0m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
217	217	鯉ヶ沢町	芦荻町2号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=43.8m コンクリートブロック積工 コンクリートブロック張工 平張コンクリートブロック工	8月9日～13日	豪雨
218	218	鯉ヶ沢町	芦荻町3号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=44.0m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物撤去工	8月9日～13日	豪雨
219	219	鯉ヶ沢町	芦荻町4号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=158.0m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
220	220	鯉ヶ沢町	芦荻町5号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=177.4m コンクリートブロック積工 平張コンクリートブロック工 平板ブロック張工	8月9日～13日	豪雨
221	221	鯉ヶ沢町	芦荻町6号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=51.0m コンクリートブロック積工 平張コンクリートブロック工 平板ブロック張工	8月9日～13日	豪雨
222	222	鯉ヶ沢町	松代町	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=86.0m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
223	223	鯉ヶ沢町	南金沢町1号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	赤石川	河川	復旧延長 L=116.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
224	224	鯉ヶ沢町	南金沢町2号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	赤石川	河川	復旧延長 L=41.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 構造物撤去工	8月9日～13日	豪雨
225	225	鯉ヶ沢町	種里町	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	赤石川	河川	復旧延長 L=52.9m 平張コンクリートブロック工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
226	226	鯉ヶ沢町	鬼袋町	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	赤石川	河川	復旧延長 L=75.6m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
227	227	鯉ヶ沢町	一ツ森町1号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	赤石川	河川	復旧延長 L=70.5m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
228	228	鯉ヶ沢町	一ツ森町2号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	赤石川	河川	復旧延長 L=74.1m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
229	229	鯉ヶ沢町	南金沢町	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	沼ノ沢川	河川	復旧延長 L=10.0m コンクリートブロック積工 小口止工 吐口工	8月9日～13日	豪雨
230	230	鯉ヶ沢町	深谷町	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	沼ノ沢川	河川	復旧延長 L=35.1m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
231	231	深浦町	関	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	大童子川	河川	復旧延長 L=155.5m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
232	232	深浦町	柳田1号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	大童子川	河川	復旧延長 L=87.5m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
233	233	深浦町	柳田2号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	大童子川	河川	復旧延長 L=17.0m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
234	234	深浦町	岩坂	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	大童子川	河川	復旧延長 L=21.5m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
235	235	深浦町	関1号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	小童子川	河川	復旧延長 L=21.6m コンクリートブロック積工 小口止工 構造物撤去工	8月9日～13日	豪雨
236	236	深浦町	関2号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	小童子川	河川	復旧延長 L=87.7m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨
237	237	深浦町	追良瀬1号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	追良瀬川	河川	復旧延長 L=20.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
238	238	深浦町	追良瀬2号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	追良瀬川	河川	復旧延長 L=59.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日～13日	豪雨
239	239	深浦町	追良瀬3号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	追良瀬川	河川	復旧延長 L=21.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
240	240	深浦町	追良瀬4号	西北(鯉ヶ沢)	(二級河川)	追良瀬川	河川	復旧延長 L=86.2m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日～13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
241	241	深浦町	追良瀬5号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	追良瀬川	河川	復旧延長 L=11.0m コンクリートブロック張工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
242	242	深浦町	深浦1号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	吾妻川	河川	復旧延長 L=88.0m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日~13日	豪雨
243	243	深浦町	深浦2号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	吾妻川	河川	復旧延長 L=62.2m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日~13日	豪雨
244	244	深浦町	深浦3号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	吾妻川	河川	復旧延長 L=35.5m コンクリートブロック張工 小口止工 構造物撤去工	8月9日~13日	豪雨
245	245	深浦町	岩崎1号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	笹内川	河川	復旧延長 L=158.7m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日~13日	豪雨
246	246	深浦町	岩崎2号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	笹内川	河川	復旧延長 L=151.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 横帯工	8月9日~13日	豪雨
247	247	深浦町	岩崎3号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	笹内川	河川	復旧延長 L=24.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 根固工	8月9日~13日	豪雨
248	248	深浦町	岩崎4号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	笹内川	河川	復旧延長 L=59.0m 平張コンクリートブロック工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
249	249	深浦町	松神	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	松神川	河川	復旧延長 L=46.4m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工(野芝)	8月9日~13日	豪雨
250	250	深浦町	大間越	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	津梅川	河川	復旧延長 L=151.8m コンクリートブロック積工 小口止工 横帯工	8月9日~13日	豪雨
251	251	鱒ヶ沢町	芦荻町1号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=83.0m 巨石張工 植生工(野芝) 雑工(すり付け工)	8月9日~13日	豪雨
252	252	鱒ヶ沢町	芦荻町2号	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	中村川	河川	復旧延長 L=39.0m コンクリートブロック積工 コンクリートブロック張工 小口止工	8月9日~13日	豪雨
253	253	深浦町	岩崎	西北(鱒ヶ沢)	(二級河川)	笹内川	砂防	復旧延長 L=69.5m コンクリートブロック積工 小口止工 落差工	8月9日~13日	豪雨
254	254	深浦町	轟木1号	西北(鱒ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=40.0m 植生工(張芝工) プレキャスト型擁壁 側溝工	8月9日~13日	豪雨
255	255	深浦町	轟木2号	西北(鱒ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=27.0m 珪砂吹付工 落石防護柵工	8月9日~13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
256	256	深浦町	広戸1号	西北(鯉ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	橋梁	復旧延長 L=18.1m コンクリートブロック積工 小口止工 大型土のう	8月9日~13日	豪雨
257	257	深浦町	広戸2号	西北(鯉ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=35.0m 植生工(植生シート) 舗装復旧工 L型側溝工	8月9日~13日	豪雨
258	258	深浦町	横磯	西北(鯉ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=16.5m 植生工(人工張芝) 大型かご砕工	8月9日~13日	豪雨
259	259	深浦町	沢辺	西北(鯉ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=33.6m 重力式擁壁 補強土壁工 ボックスカルバート	8月9日~13日	豪雨
260	260	深浦町	黒崎1号	西北(鯉ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=56.8m 舗装復旧工 U型側溝 集水樹	8月9日~13日	豪雨
261	261	深浦町	黒崎2号	西北(鯉ヶ沢)	(一般国道)	国道101号	道路	復旧延長 L=76.3m 植生基材吹付工 かごマット工 U型側溝	8月9日~13日	豪雨
262	262	深浦町	岩崎1号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=68.0m 吹付砕工 鉄筋挿入工 仮設防護柵工	8月9日~13日	豪雨
263	263	深浦町	岩崎2号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
264	264	深浦町	岩崎西岩崎山2号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=25.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
265	265	深浦町	岩崎西岩崎山4号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=130.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
266	266	深浦町	岩崎西岩崎山5号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=66.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
267	267	深浦町	岩崎西岩崎山6号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=44.5m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
268	268	深浦町	岩崎西岩崎山7号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=50.5m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
269	269	深浦町	岩崎西岩崎山8号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=92.3m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
270	270	深浦町	岩崎西岩崎山9号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=90.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等	工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字						
271	271	深浦町	岩崎西岩崎山10号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=13.9m コンクリートブロック積工 小口止工 植生工	8月9日~13日	豪雨
272	272	深浦町	岩崎西岩崎山11号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=8.7m コンクリートブロック積工 小口止工 縁石工	8月9日~13日	豪雨
273	273	深浦町	岩崎西岩崎山12号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=50.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
274	274	深浦町	岩崎西岩崎山13号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=42.3m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
275	275	深浦町	岩崎西岩崎山14号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=55.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
276	276	深浦町	岩崎西岩崎山15号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=52.5m 吹付砕工 鉄筋挿入工 隔壁工	8月9日~13日	豪雨
277	277	深浦町	岩崎西岩崎山16号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=72.0m コンクリート根継工 工事用道路工(敷砂利) 大型土のう	8月9日~13日	豪雨
278	278	深浦町	岩崎西岩崎山17号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=47.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
279	279	深浦町	岩崎西岩崎山18号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=62.0m 補強土壁工 舗装工 区画線工	8月9日~13日	豪雨
280	280	深浦町	岩崎西岩崎山19号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=153.0m 舗装復旧工 区画線工 視線誘導標設置工	8月9日~13日	豪雨
281	281	深浦町	岩崎東岩崎山2号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=148.2m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
282	282	深浦町	岩崎東岩崎山4号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=292.0m 舗装復旧工 落蓋型側溝 区画線工	8月9日~13日	豪雨
283	283	深浦町	東追良瀬山	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=34.0m 盛土工 舗装工 側溝工	8月9日~13日	豪雨
284	284	深浦町	南追良瀬山	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 小口止工 排水構造物工	8月9日~13日	豪雨
285	285	鯉ヶ沢町	東赤石山1号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道) 岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=27.0m 盛土工 防護柵工 舗装工	8月9日~13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
286	286	鯉ヶ沢町	東赤石山2号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=9.0m コンクリートブロック積工 小口止工 土のう工	8月9日~13日	豪雨
287	287	鯉ヶ沢町	東赤石山3号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	道路	復旧延長 L=16.0m 盛土工 防護柵工 舗装工	8月9日~13日	豪雨
288	288	鯉ヶ沢町	深谷町	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	松代町陸奥赤石停車場線	道路	復旧延長 L=42.0m 舗装復旧工 アスファルトガードレール設置	8月9日~13日	豪雨
289	289	深浦町	深浦1号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	岩崎深浦線	道路	復旧延長 L=7.0m L型擁壁 舗装復旧工 アスファルト	8月9日~13日	豪雨
290	290	深浦町	深浦2号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	岩崎深浦線	道路	復旧延長 L=14.5m コンクリートブロック積工 舗装復旧工 区画線工	8月9日~13日	豪雨
291	291	深浦町	深浦3号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	岩崎深浦線	道路	復旧延長 L=14.0m 転石破碎 落石防護柵工	8月9日~13日	豪雨
292	292	深浦町	松神山国有林1号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	十二湖公園線	道路	復旧延長 L=17.0m 重力式擁壁 落石防護柵工 U型側溝	8月9日~13日	豪雨
293	293	深浦町	松神山国有林2号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	十二湖公園線	道路	復旧延長 L=79.5m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
294	294	深浦町	松神山国有林3号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	十二湖公園線	道路	復旧延長 L=17.1m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
295	295	深浦町	松神山国有林4号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	十二湖公園線	道路	復旧延長 L=13.1m コンクリートブロック積工 小口止工 すり付け工(じゃかご)	8月9日~13日	豪雨
296	296	深浦町	松神山国有林5号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	十二湖公園線	道路	復旧延長 L=16.0m L型擁壁 ガードケーブル 舗装復旧工	8月9日~13日	豪雨
297	297	深浦町	松神山国有林6号	西北(鯉ヶ沢)	(一般県道)	十二湖公園線	道路	復旧延長 L=29.6m 植生工(植生マット) コンクリートブロック積工 小口止工	8月9日~13日	豪雨
298	298	深浦町	岩崎西岩崎山3号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	橋梁	復旧延長 L=36.7m コンクリートブロック積工 小口止工 踏掛版工	8月9日~13日	豪雨
299	299	深浦町	岩崎東岩崎山1号	西北(鯉ヶ沢)	(主要地方道)	岩崎西目屋弘前線	橋梁	復旧延長 L=10.4m コンクリートブロック積工 小口止工 橋台洗掘補修工	8月9日~13日	豪雨
300	300	むつ市	脇野沢	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=219.7m コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8月9日~13日	豪雨

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名等		工種	設計概要	異常気象名	
		市町村	大字							
301	301	むつ市	源藤城	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=16.1m 河川土工(盛土) コンクリートブロック積工 小口止工	8月9日～13日	豪雨
302	302	むつ市	川内蛸崎1号	下北	(二級河川)	男川	河川	復旧延長 L=31.8m コンクリートブロック張工 小口止工 根固工	8月9日～13日	豪雨
303	303	むつ市	川内蛸崎2号	下北	(二級河川)	男川	河川	復旧延長 L=50.0m コンクリートブロック積工 小口止工 すりつけ工(じゃかご)	8月9日～13日	豪雨
304	304	むつ市	川内町	下北	(一般国道)	国道338号	道路	復旧延長 L=117.0m 植生工 ジオテキスタイル補強土壁 L型側溝	8月9日～13日	豪雨
305	305	むつ市	赤滝山国有林1	下北	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長 L=10.0m テラセル擁壁工 アスファルト舗装工 ガードレール	8月9日～13日	豪雨
306	306	むつ市	赤滝山国有林2	下北	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長 L=12.6m テラセル擁壁工 アスファルト舗装工 ガードレール	8月9日～13日	豪雨
307	307	むつ市	二階滝国有林1	下北	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長 L=53.5m テラセル擁壁工 アスファルト舗装工 ガードレール	8月9日～13日	豪雨
308	308	むつ市	二階滝国有林2	下北	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長 L=9.4m 植生工 箱形擁壁工 暗渠排水管	8月9日～13日	豪雨
309	309	むつ市	二階滝国有林3	下北	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長 L=19.7m 箱形擁壁工 ブレキャスト擁壁工 アスファルト舗装工	8月9日～13日	豪雨
310	310	むつ市	二階滝国有林4	下北	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長 L=9.5m 植生工 箱形擁壁工 ホックスカルバート	8月9日～13日	豪雨