

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	折茂上北町停車場線橋梁架替（小菩提寺橋）工事		
受注者名	笹倉建設株式会社		
工事場所	上北郡東北町大字大浦地内	請負代金額	50,600,000円
工期	令和5年9月14日～令和6年6月30日	成績評定点	87点
完成年月日	令和6年6月24日	推薦公所	青森県上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	笹倉 友行	総括監督員	相馬 良璽
工事内容	カルバート工 N=1式	主任監督員	堀内 俊雄
		監督員	南 将之進

推薦理由

本工事は、東北町における折茂上北町停車場線に架かる橋梁（小菩提寺橋）の架替工事であり、経年劣化により損傷していた既設橋梁をプレキャストボックスカルバートに更新する工事である。

本橋梁は農業用水路に架橋しており、管理者による施工時期の制約がある中、施工に支障となる側溝・埋設管の切回しを適切に実施し、工程に支障をきたさないようにした上、冬季施工かつ多種コンクリート構造物があったが、養生温度管理について徹底を図るなど品質管理確保にも努めた。

施工時の迂回路についても水田を借地して設置するため、復旧についても考慮しなければならない現場であったが、土地利用者と現地にて打合せし、復旧方法の要望を聞き取ることで、手戻りなく施工することができた。

また、橋梁前後の舗装面の補修や仮設ガードレール・クッションドラムの設置など通行車両の安全確保に努めた。

以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着工前



完成



調整コンクリート状況
ジョイント工法採用
(NETIS)



土地利用者との現地打合せ状況



温度管理状況（おんどとりクラウド）



試掘により埋設管の支障が確認



埋設管切回し状況

受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございました。受賞に当たり、ご指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、ご協力頂きました関係各位の皆様には、心から深く感謝とお礼を申し上げます。

今回の受賞を励みとし、更なる施工品質・技術力の向上や改善に一層励み地域社会の発展に貢献できますように努力してまいりますし、今回の受賞に恥じる事のないような企業として今後とも精進してまいります。



代表取締役
本間 正信

主任技術者
笹倉 友行

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事名	折茂上北町停車場線橋梁架替（小菩提寺橋）工事
受注者名	笹倉建設株式会社

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	Ⅰ.品質	a	a'
	Ⅱ.出来形	a	a'
	Ⅲ.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和6年7月8日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和6年7月8日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和6年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料



仮設ガードレール・クッションドラム設置状況



夜間事故防止の電光装置設置状況 (NETIS)



迂回路除雪のためのスノーポール設置状況



注意旗設置状況



施工範囲外の舗装補修の実施