

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	国道338号橋梁補修（二又橋）工事		
受注者名	株式会社鳥山土木工業		
工事場所	上北郡六ヶ所村大字尾駸地内	請負代金額	112,398,000円
工期	令和6年3月30日～令和6年12月4日	成績評定点	86点
完成年月日	令和6年11月14日	推薦公所	青森県上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	鶴ヶ崎 椿	総括監督員	相馬 良璽
工事内容	舗装工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式	主任監督員	堀内 俊雄
		監督員	南 将之進

推薦理由

本工事は、六ヶ所村における国道338号に架かる橋梁（二又橋）の補修工事であり、経年劣化により損傷していた舗装と高欄を更新する工事である。

当該路線は7,600台/日を超える交通量があり、そのうちの約20%を大型車が占めている状況の中、片側交互通行にて施工する厳しい条件であったが、橋の3Dモデルを作成し交通規制図を可視化することで、日々の交通規制のスムーズな設置を実現できた。また、アスファルト乳剤に「分解促進型タックコート（スーパータックゾール）」を使用し早期舗設を可能するなど、NETIS登録製品を多数使用し工程の短縮を図り、早期交通開放に努めた。


データ共有クラウドサービスを活用し、社内だけではなく発注者や下請業者とのデータ共有を行い業務効率化に努めた。工程管理や業務効率化に務めた結果、完全週休2日の達成し地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着工前



完成



3Dモデルを利用した交通規制図の作成

止水テープ 設置状況
ビタツとL型止水テープ（NETIS）アスファルト乳剤施工状況
スーパータックゾール（NETIS）表面含浸材塗布状況
RCガードレール土木用1回塗り（NETIS）

3Dモデルを利用した安全訓練状況

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰を賜り誠にありがとうございます。本工事施工にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、ご協力いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

本現場は通勤時の交通量が多く作業時間の制限等がありましたが、新技術を積極的に活用し、作業の効率化と工程の短縮により無事に工事を完成させることが出来ました。

今回の受賞を励みとし、施工品質、技術力の向上に一層励み地域社会発展に貢献できますよう努力してまいります。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

代表取締役
鳥山 日出昭監理技術者
鶴ヶ崎 椿

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事名	国道338号橋梁補修（二又橋）工事
受注者名	株式会社鳥山土木工業

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び 出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	b	a'
	II.出来形	b	b
	III.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- ・受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和6年7月8日以降に受けた
- ・受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和6年7月8日以降に営業停止期間がある
- ・受注者の令和6年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料



舗設時緊急自動ブレーキ搭載型ローラ
を使用し、作業員等の安全を確保



橋梁点検車使用時の舗装防護対応



高欄撤去時の仮設ガードレールを使用した転落防止対策

工程名称: 国道338号桥梁维修(二又桥)工程

現場閉鎖口確認表

[illegible]

着手日から完成日まで

※夏季休暇の期間（予定）
※現場初日

凡例

	(3日間)
	(66日間)

- | | |
|------------|-------|
| ・ 累計対象期間日数 | 190 日 |
| ・ 累計検閲日数 | 124 日 |
| ・ 累計検閲箇所日数 | 66 日 |
| ・ 現場閉鎖率 | 34.7% |

4班8休	現場降塵率28.5%以上
4班7休	現場降塵率25.0%以上
1班6休	現場降塵率21.4%以上

以上により、4週8休以上(完全週休2日)を達成

週休2日確保状況

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	国道279号舗装新設(南BP)工事		
受注者名	上北建設株式会社		
工事場所	上北郡横浜町字豊栄平地内	請負代金額	333,157,000円
工期	令和6年3月19日～令和7年1月20日	成績評定点	85点
完成年月日	令和7年1月14日	推薦公所	青森県上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	才勝 慎也	総括監督員	内海 達也
工事内容	施工延長 904.6m 法面工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 照明工 1式	主任監督員	長瀬 雄二
		監督員	嵯峨 幸雄

推薦理由

本工事は、下北地方生活圏の中心都市「むつ市」と東北縦貫自動車道八戸線を結び、下北・南部・青森地方生活圏の地域間連携強化、下北地方の産業等の発展を支援する地域高規格道路(下北縦貫道路)の一部として横浜南バイパス工区における路盤工、舗装工、標識工、照明工等の施工を主とする道路改良工事である。

当工事では、受注者よりICT施工の提案があり、路盤工及び舗装工においてICT建機による施工・出来形計測により効率化を図るとともに、小規模土工でもICTを活用し施工をさらに効率化した。また、品質管理や安全衛生関係においてNETIS（新技術情報提供システム）を積極的に活用し、品質管理や安全衛生の向上に努めるとともに、インターンシップの受け入れや建設女子見学会の実施、ICT施工活用セミナーでの事例発表等を通じて、今後の建設業を担う人材育成に関する取り組みを積極的に実施した。

以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



【着工前】

【鉄筋防錆】
(NETIS活用)【コンクリート養生】
(NETIS活用)

【建設女子見学会】



【完成】



【ICT小規模土工】



【インターンシップ】



【ICT事例発表会】

受賞コメント

この度は、栄えある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

今回の工事では、ICT技術を活用した生産性向上に加え、建設女子見学会や事例発表などを通じた建設業の人材育成への取り組みをご評価いただき、大変光栄に存じます。

今後もこの受賞を励みとし、社訓である『誠意・創意・熱意』を胸に、社員一同より一層精進してまいります。最後に、ご指導いただきました監督職員の皆様、隣接工事関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

代表取締役社長
田島 一史監理技術者
才勝 慎也

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事名	国道279号舗装新設(南BP)工事
受注者名	上北建設株式会社

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	b	a
	II.出来形	a	a'
	III.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和6年7月8日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和6年7月8日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和6年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料

【品質管理】

- NETIS（新技術情報提供システム）登録されている鉄筋コンクリート構造物の鉄筋の防錆剤やコンクリートの養生剤等を用いることで、鉄筋の発錆やコンクリートの乾燥収縮等を防止し、品質向上に努めた。



【生産性向上】

- 小規模土工において三次元設計データを活用した3D-MGバックホウを導入し掘削作業を行った。その結果、丁張設置の必要が無く、丁張をよけて進む作業が不要となり作業効率が向上した。また、高さ計測を実施する補助員が不要となり労務の削減につながるとともに、安全性も向上した。



【人材育成】

- 当該工区において、インターンシップの受け入れ、建設女子の現場パトロールや見学会、ICT施工活用セミナーでの事例発表等を通じて、建設業の担い手確保や人材育成等に関する取り組みを積極的に実施した。



【建設女子見学会】



【インターンシップ】



【ICT事例発表会】

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	東北横浜線道路改良工事		
受注者名	附田建設株式会社		
工事場所	上北郡六ヶ所村大字鷹架地内	請負代金額	87,780,000円
工期	令和6年3月30日～令和6年11月4日	成績評定点	83点
完成年月日	令和6年11月1日	推薦公所	青森県上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	近藤 直樹	総括監督員	相馬 良璽
工事内容	道路土工1式、法面工1式、 排水構造物工1式、舗装工1式	主任監督員	石澤 徹
		監督員	板橋 清人

推薦理由

本工事は、主要地方道東北横浜線におけるバイパス（戸鎖バイパス）整備のため、道路改良工を施工したものである。

本工事の施工箇所は、六ヶ所村の戸鎖集落内に位置しており、切土工事が主となることから土砂運搬のダンプトラックが集落内を頻繁に通行するなど、周辺環境への配慮を特に求められる。

このため、生産性を向上させるための施工管理や品質管理に関するきめ細かな技術を積極的に取り入れるとともに、周辺環境への配慮や安全管理に寄与する技術も取り入れることにより、苦情や事故の発生がなく、運行に2日を確保しつつ工期内に工事を完成させた。

以上、「困難な社会的条件を克服して工事を完成」させるとともに「省力化等の創意工夫につとめ、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



完成（起点→終点）



完成（終点→起点）



掘削完了状況（終点側）



舗装完了状況（終点側）

受賞コメント

この度は、上北県土整備事務所長表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。ご指導を賜りました上北県土整備事務所の皆様、ご協力いただきました関係各位に心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、更なる品質の向上、技術力の向上に努め、安全・安心な地域社会の構築に貢献できるよう引き続き精進して参ります。今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

代表取締役
千田 昇監理技術者
近藤 直樹

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事名	東北横浜線道路改良工事
受注者名	附田建設株式会社

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	a	a'
	II.出来形	b	a'
	III.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和6年7月8日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和6年7月8日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和6年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料

・生産性向上



①ICT施工による切土整形



②ダンプ運行管理システムの利用

①受注者希望型により、法面工（切土法面）、舗装工（下層路盤）、置換工（路床盛土）をICT施工し、生産性を向上させた。

②ダンプの位置情報をリアルタイムにモニタリングし、通行注意エリアでメッセージを通知することで、無事故運行に貢献した。

・品質確保



③碎石置換工下面へのシート敷設



④張コンクリートの碎石床付け

③切土部への置換層（再生碎石RC-40）混入を防止し、路盤の厚さや品質を確保することで、舗装支持力を向上させた。

④土砂に替わり碎石で床付けすることで、張コンクリートの品質及び耐久性を向上させた。

・困難な自然的、社会的条件



⑤砂質土法面のシート養生



⑥碎石埋設による土砂の流出防止

⑤砂質土の切土工完了後にシートで養生することで、周辺家屋への飛散防止と、手戻り工事を防止した。

⑥雨水の滞水及び雨水による土砂流出を防止し、現場の保全と現場周辺の道路汚れを防止した。

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	赤川広域河川改修工事		
受注者名	株式会社升澤組		
工事場所	上北郡七戸町字ニツ森家ノ後地内	請負代金額	37,191,000円
工期	令和6年9月11日～令和7年3月25日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年3月19日	推薦公所	青森県上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	白山 里美	総括監督員	前田 昇
工事内容	旧堤防撤去 1式	主任監督員	伊賀 隆幸
		監督員	川口 知格

推薦理由

本工事は、上北郡七戸町ニツ森家ノ後地内の高瀬川水系赤川において、旧堤防の撤去を行う工事である。

施工区間は青い森鉄道との交差部にあたり、一部区間は鉄道橋梁直下に位置する特殊な環境下にあった。大型機械の使用が困難な状況下において、列車の運行に影響の出ないよう、安全を最優先して、小型機械による施工や人力施工により、工事を遂行した。また、施工期間が非出水期に限定され、かつ列車通過時には作業を一時中止する必要がある、工程管理上の制約も多い工事であったが、綿密な工程計画等の対応により、工期内に工事を完成させた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着工前



完成

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

本工事は、青い森鉄道の近接工事であることから、工事受注後に協議を開始し、着手までの期間が約3カ月を要し、本作業が真冬の1月からとなりました。

そうした中、無事故無災害で完成できたことは何よりと思っています。

また、近年現場管理から離れていたことも有り、このような表彰を頂けましたこと大変うれしく思います。



代表取締役
千葉いづみ



主任技術者
白山里美

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事名	赤川広域河川改修工事
受注者名	株式会社升澤組

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評価 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	b	b
	II.出来形	a	a
	III.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和6年7月8日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和6年7月8日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和6年度完成工事の工事成績評価点の最低点が65点未満

その他説明資料

○鉄道橋梁直下での作業状況




鉄道橋梁直下では、小型建設機械や人力での施工を実施

○工事管理者、列車見張員の配置



工事管理者及び列車見張員を配置し、運行に影響の出ないように配慮

○各種観測機器による状況監視



橋梁及び橋脚へ傾斜計・沈下計等を設置し、工事の影響による傾斜等が発生していないか、常時監視しながら工事を実施