

馬淵川流域下水道 精密点検実績表 (1 / 2) - 電気設備 -

[illegible]

馬淵川流域下水道 精密点検計画表（２／２）－機械設備－

施 設 名 称	設 備 名 称	稼働開始	点検頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備 考
馬淵川浄化センター	No.1 スクリーン設備点検	H13. 4	1回/5年		▲						▲					▲					△	△：予定
	No.1-1 主ポンプ点検	H13. 4	修繕後4年			▲				▲						▲					△	
	No.1-2 主ポンプ点検	H13. 4	修繕後4年			▲						▲						▲				
	No.2 主ポンプ点検	H15. 4	1回/5年									▲							▲			
	No.1-1 送風機点検	H3. 4	修繕後4年		▲				▲				▲						▲			
	No.1-2 送風機点検	H3. 4	修繕後4年	▲				▲				▲				▲				▲		
	No.1-3 送風機点検	H3. 4	修繕後4年		▲				▲				▲						▲			
	No.2 送風機点検	H10. 4	修繕後4年			▲		▲					▲					▲				
	No.3 送風機点検	H13. 4	修繕後4年			▲					▲					▲						
	1-1系 初沈掻寄機点検	H24. 4	修繕後4年							▲					▲						△	
	1-2系 初沈掻寄機点検	H5. 4	修繕後4年			▲					▲										△	
	2-1系 初沈掻寄機点検	H9. 4	修繕後4年				▲					▲					▲					
	1-1系 終沈掻寄機点検	H24. 4	修繕後4年								▲					▲					△	
	1-2系 終沈掻寄機点検	H5. 4	修繕後4年			▲					▲											
	2-1系 終沈掻寄機点検	H9. 4	修繕後4年					▲					▲						▲			
	2-2系 終沈掻寄機点検	H14. 4	修繕後4年				▲								▲					▲		
	1系 水処理補機点検	H3. 4	修繕後4年			▲					▲					▲					△	
	2系 水処理補機点検	H12. 4	修繕後4年			▲						▲					▲					
	No.1 砂濾過設備点検	H25. 11	1回/6年								▲					▲						
	No.2 砂濾過設備点検	H25. 11	1回/6年								▲					▲						
	用水設備補機点検	H26. 4	修繕後4年										▲					▲				
	No.1 次亜塩注入ポンプ点検	H22. 7	修繕後2年	▲					▲				▲		▲				▲		△	
	No.2 次亜塩注入ポンプ点検	H22. 7	修繕後2年	▲					▲				▲		▲				▲		△	
	No.1 重力濃縮槽点検	H3. 4	修繕後4年					▲						▲							△	
	No.2 重力濃縮槽点検	H13. 4	修繕後4年			▲			▲						▲					▲		
	No.1 遠心濃縮機点検	H12. 4	1回/2年							▲				▲			▲			▲		
	No.2 遠心濃縮機点検	H12. 4	1回/2年	▲		▲		▲			▲				▲			▲			△	
	機械棟汚泥処理設備補機点検	H12. 4	修繕後4年		▲					▲					▲					▲		
八戸中継ポンプ場	No.1 汚水ポンプ点検	H3. 4	修繕後4年			▲					▲							▲				
	No.2 汚水ポンプ点検	H3. 4	修繕後4年			▲					▲							▲				
	No.3 汚水ポンプ点検	H13. 7	修繕後4年			▲						▲					▲					
	沈砂池設備点検	H3. 4	修繕後4年		▲							▲					▲					
百石ポンプ場	スクリーン設備点検	H4. 4	修繕後4年			▲							▲						▲			
下田第 1 ポンプ場	No.1 スクリーン設備点検	H5. 4	修繕後4年								▲						▲					
	No.2 スクリーン設備点検	H20. 4	修繕後4年									▲					▲					
下田第 2 ポンプ場	スクリーン設備点検	H6. 4	修繕後4年									▲							▲			