

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
環境生活部	青森県環境保健センター	機械室	天井	1	吹付けロックウール	162		一部欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	B		
健康福祉部	青森県子ども自立センターみらい	本館1F	機械室の内壁	1	吹付け石綿	46	除去	無	-					H2年措置	
		寮舎	機械室の内壁	1	吹付け石綿	58	除去	無	-					H2年措置	
商工労働部	名古屋情報センター	庁舎	職員執務室(天井)	2	吹付け石綿	191	囲い込み		-	石綿含有吹付けロックウール				三県合同事務所	
	障害者職業訓練校	庁舎	玄関	1	面戸吹付けひる石 折板下端吹付けひる石	1 1	除去 除去		-					平成10年の改修工事で除去	
農林水産部	西北地方農林水産事務所跡ヶ沢庁舎	庁舎	ボイラー室	1	ミクライトAP吹付け	32		無	-	吹付けアスベスト	立入禁止	当面点検、記録により管理	D		
	西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所	庁舎	車庫兼通路	1	ミクライト吹付け	120		局部的損傷	-	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	A		
県土整備部	小柳団地(C棟)	共同住宅	住戸	18	吹付けひる石	599			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
	小沢団地(D棟)	共同住宅	住戸	18	吹付けひる石	743			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
	是川団地(50号棟)	共同住宅	住戸	12	吹付けひる石	503			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
教育委員会	青森中央高校	校舎	ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	81		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B		
			ポンプ室天井	1	吹付けロックウール	17		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B		
			器材室天井	1	吹付けロックウール	20		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	使用禁止	除去	B		
	八戸東高校	校舎	生徒昇降口天井裏	1	吹付けロックウール	187		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B		
			鶴田高校	校舎	ボイラー室天井	1	吹付け	85		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B
		水槽室塔屋天井	1		吹付け	58		局部的欠損	-	石綿含有吹付け	防塵マスク着用	除去	B		
	大間高校	校舎	ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	64		局部的欠損	-	石綿含有吹付け	防塵マスク着用	除去	A		
	三本木農業高校	校舎	階段室塔屋天井	1	吹付けひる石	38		無	-	石綿含有吹き付けひる石		除去	C		
	八戸工業高校	校舎	生徒昇降口・渡り廊下天井裏	1	吹付けひる石	146		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
			視聴覚室天井・壁	1	吹付けひる石	162		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	使用禁止	除去	B		
			電気機器実習室天井	1	吹付けひる石	41		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
	八戸水産高校	校舎	図書室天井	1	吹付け	109		局部的損傷	-	石綿含有吹付け	使用禁止	除去	B		
	三沢商業高校	校舎	渡り廊下階段室天井裏	1	吹付けロックウール	34		無	-	石綿含有吹付けロックウール		除去	C		
	七戸養護学校	校舎	物置天井	1	吹付けロックウール	7		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B		
			ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	36		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	A		
			階段室天井	1	吹付けロックウール	20		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	A		
	旧教育センター(青森高校所管)	その他施設(未使用)	旧ブレイルーム天井	1	吹付け	41		局部的損傷	-	石綿含有吹付け		除去	D		
			旧第6研修室天井	1	吹付け	83		局部的欠損	-	石綿含有吹付け		除去	D		
	青森県青年の家			スキー乾燥室天井	1	吹付けひる石	33		無	-	石綿含有吹き付けひる石		除去	D	
	梵珠少年自然の家			ホール天井の一部	1	吹付けロックウール	8		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B	
種差少年自然の家			大研修室天井裏	1	吹付け	335		局部的損傷	-	石綿含有吹付け	天井養生	除去	B		
			ホール天井の一部	1	吹付けひる石	32		無	-	石綿含有吹き付けひる石		除去	C		
			風除室天井	1	吹付けひる石	11		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
下北少年自然の家			用具室天井	1	吹付けひる石	19		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
教育委員会	青森県総合社会教育センター		階段室(各階の階段裏)	1	吹付け	207		無	-	石綿含有吹付けロックウール		除去	C		
	青森県総合運動公園	陸上競技場メインスタンド	1階足洗場天井	1	吹付けひる石	126		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階ホール天井	1	吹付けひる石	189		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階役員控室天井	1	吹付けひる石	526		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階選手集合室天井	1	吹付けひる石	189		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
			3階判定室・現像室天井	1	吹付けひる石	17		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定(施設中)	除去	B		
			3階司令室天井、梁	1	吹付けひる石	15		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定(施設中)	除去	B		
			3階階段室天井、梁	1	吹付けひる石	16		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定(施設中)	除去	B		
			屋内プール(閉鎖中)	休憩室・談話室・天井、梁	1	吹付けひる石	108		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石		除去	D	
				倉庫天井、梁	1	吹付けひる石	31		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石		除去	D	
		事務所	ホール天井	1	吹付けひる石	25		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			事務所天井	1	吹付けひる石	44		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			勝手口天井	1	吹付けひる石	8		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生	除去	B		
			大会議室天井	1	吹付けひる石	44		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			廊下天井	1	吹付けひる石	25		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定	除去	B		
	階段室天井	1	吹付けひる石	12		局部的損傷	-	石綿含有吹き付けひる石	天井養生予定	除去	B				
	埋蔵文化財調査センター		ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	73		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	A		
合計	26					5,778									

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## 2. アスベスト使用について分析中の施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
総務部	八戸合同庁舎本館	事務所	階段室1		吹付け	88		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			階段室2		吹付け	53		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
	十和田合同庁舎	事務所	ボイラー室・電気室	1	吹付け石綿	155		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			電気室	1	吹付け石綿	64		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			自家発電室	1	吹付け石綿	37		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			ポンプ室	1	吹付け石綿	11		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			ファンルーム	1	吹付け石綿	35		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			車庫棟	車庫	1	吹付け石綿	549		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討	
		倉庫	1	吹付け石綿	9		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	八戸東混合公舎B棟	共同住宅	世帯用	4室×4戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	206		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		封じ込め状態
			単身用	2室×8戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	157		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		封じ込め状態
	八戸東混合公舎C棟	共同住宅	世帯用	4室×4戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	206		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		封じ込め状態
単身用			2室×8戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	157		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		封じ込め状態	
県土整備部	小柳団地(C棟以外)	共同住宅	住戸	210	吹付けひる石	7,958			c	分析調査予定				封じ込め状態
	小沢団地(D棟以外)	共同住宅	住戸	78	吹付けひる石	3,815			c	分析調査予定				封じ込め状態
	是川団地(C棟、50号棟以外)	共同住宅	住戸	76	吹付けひる石	3,019			c	分析調査予定				封じ込め状態
			住戸	42	パーライト系吹付け	2,523			c	分析調査予定				封じ込め状態
	野木和団地(1,10号棟以外)	共同住宅	住戸	168	パーライト系吹付け	9,065			c	分析調査予定				封じ込め状態
	幸畑団地(F棟以外)	共同住宅	住戸	66	パーライト系吹付け	3,000			c	分析調査予定				封じ込め状態
	平和台団地(チ棟以外)	共同住宅	住戸	138	吹付けひる石	6,163			c	分析調査予定				封じ込め状態
			住戸	20	パーライト系吹付け	1,020			c	分析調査予定				封じ込め状態
	浜館団地(4号棟以外)	共同住宅	住戸	95	パーライト系吹付け	4,511			c	分析調査予定				封じ込め状態
	南桜川団地(3号棟以外)	共同住宅	住戸	176	パーライト系吹付け	8,896			c	分析調査予定				封じ込め状態
	戸山団地(11,18,23,27,28号棟以外)	共同住宅	住戸	561	パーライト系吹付け	28,648			c	分析調査予定				封じ込め状態
	城西団地(2,5,12号棟以外)	共同住宅	住戸	168	パーライト系吹付け	8,740			c	分析調査予定				封じ込め状態
	小沢第二団地(1棟以外)	共同住宅	住戸	60	吹付けひる石	2,695			c	分析調査予定				封じ込め状態
	城東団地(八棟以外)	共同住宅	住戸	54	パーライト系吹付け	2,516			c	分析調査予定				封じ込め状態
	浜の町団地(7号棟以外)	共同住宅	住戸	174	パーライト系吹付け	9,151			c	分析調査予定				封じ込め状態
	宮園団地(5号棟以外)	共同住宅	住戸	80	パーライト系吹付け	8,459			c	分析調査予定				封じ込め状態
	宮園第二団地(12号棟以外)	共同住宅	住戸	200	パーライト系吹付け	13,231			c	分析調査予定				封じ込め状態
	宮園第三団地(C棟以外)	共同住宅	住戸	48	パーライト系吹付け	3,120			c	分析調査予定				封じ込め状態
	茂森団地(2号棟以外)	共同住宅	住戸	50	パーライト系吹付け	2,759			c	分析調査予定				封じ込め状態
	旭ヶ丘団地(13号棟以外)	共同住宅	住戸・自転車置場	92	パーライト系吹付け	5,437			c	分析調査予定				封じ込め状態

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## 2. アスベスト使用について分析中の施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
	白銀台団地(R棟以外)	共同住宅	住戸	64	パーライト系吹付け	3,770			c	分析調査予定				封じ込め状態	
	河原木団地(1,20号棟以外)	共同住宅	住戸	652	パーライト系吹付け	31,931			c	分析調査予定				封じ込め状態	
	岬台団地(1号棟以外)	共同住宅	住戸	32	パーライト系吹付け	1,507			c	分析調査予定				封じ込め状態	
	広田団地(2,11号棟以外)	共同住宅	住戸	204	パーライト系吹付け	10,768			c	分析調査予定				封じ込め状態	
	昭和団地(1号棟以外)	共同住宅	住戸	63	パーライト系吹付け	2,654			c	分析調査予定				封じ込め状態	
	桜川団地	共同住宅	住戸	54	吹付けひる石	1,900			c	分析調査中				封じ込め状態	
農林水産部	中津地方農林水産事務所弘前家畜保健衛生所	庁舎	本棟及び解剖棟	24	屋根裏に耐火ロックウール	487		調査中	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	三戸地方農林水産事務所三戸普及分室	庁舎	執務室及び通路	1	天井裏に吹付け	176		調査中	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	三戸地方農林水産事務所農村整備庁舎	庁舎	倉庫(試験室)	1	天井に吹付け	57		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	上北地方農林水産事務所農村整備庁舎	庁舎	車庫	2	折板屋根裏に吹付け	130		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	下北地方農林水産事務所むつ家畜保健衛生所	庁舎	車庫、中小動物飼育室、物置	3	折板屋根裏に吹付け	93		たれ下がり	b	分析調査中		分析結果をみて検討		立入制限	
	農林総合研究センター藤坂稲作研究部	庁舎	機械室	1	天井にロックウール吹付け	42		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	農林総合研究センター畑作園芸試験場	庁舎	ボイラー室	1	天井にロックウール吹付け	47		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	農林総合研究センターりんご試験場果樹園芸センター	庁舎	機械室(破碎機室)	1	天井等にロックウール吹付け	14		はがれ	b	分析調査中		分析結果をみて検討		立入禁止	
	農業高等学校	庁舎	事務室等及び改良普及員研修宿泊施設	37	屋根裏にロックウール吹付け	1,016		調査中	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
				ボイラー室	1	天井にロックウール吹付け	10		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
	営農高等学校	庁舎	生活棟	5	屋根裏部分に耐火ロックウール吹付け	461		調査中	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
警察本部	警察本部	青森県警察本部	法医科研究室	1	吹付け石綿	87		有	b	分析調査中		分析結果をみて検討		対策検討中	
			玄関ポーチ	1	吹付け石綿	24		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
			外壁タイル止めアングル		吹付け石綿		壁面内全て	無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
			渡り廊下外壁アングル		吹付け石綿		壁面内全て	無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	交通管制センター	交通管制センター	発電機室	1	吹付けロックウール露出	199		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
			空調機械室	1	吹付けロックウール露出	164		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
			ファンルーム	1	吹付けロックウール露出	62		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
			塔屋空調機械室	1	吹付けロックウール露出	87		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	港町分庁舎	港町分庁舎	機械室	1	吹付けロックウール露出	44		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
				天井内鉄骨部		吹付けロックウール	973		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
	石川待機宿舎	石川待機宿舎	天井	24	パーライト系吹付け露出	1,341		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		封じ込め状態	
	石江待機宿舎	石江待機宿舎	天井	30	パーライト系吹付け露出	1,676		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		封じ込め状態	
	青森警察署駅前交番	青森警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	86		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	青森警察署中央交番	青森警察署中央交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	234		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
	青森警察署浪打交番	青森警察署浪打交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	202		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
八戸警察署	八戸警察署中央交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	258		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討				
弘前警察署	弘前警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	315		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討				
五所川原警察署	五所川原警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	195		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討				

## 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

### 2. アスベスト使用について分析中の施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
警察本部	十和田警察署	十和田警察署	訓授室	1	吹付けロックウール	117		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
			道場	1	吹付けロックウール	97		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
	黒石警察署	黒石警察署	塔屋受水槽	1	吹付けロックウール露出	87		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
	五戸警察署	五戸警察署	機械室	1	吹付け石綿露出	181		有	b	分析調査中		分析結果をみて検討		立入制限
			印刷室	1	吹付けひる石露出	17		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討		
鱒ヶ沢警察署	鱒ヶ沢警察署	外部独立ポーチ(天井内)	1	吹付けロックウール	59		無	c	分析調査中		分析結果をみて検討			
合計	53					198,878								

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## 3. アスベスト使用がなかった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考		
県本庁舎	青森県庁西棟	事務所	階段室(北側)		吹付けひる石	247		無	-	石綿使用なし						
			階段室(南側)		吹付けひる石	154		無	-	石綿使用なし						
	青森県庁北棟	事務所	耐火被覆		吹付けロックウール			無	-	石綿使用なし						
合同庁舎	弘前合同庁舎本館	事務所	車庫	1	吹付け	307		無	-	石綿使用なし						
			ピロティ	1	吹付け	327		無	-	石綿使用なし						
			外通路		吹付け	20		無	-	石綿使用なし						
			外部軒天		吹付け	83		無	-	石綿使用なし						
	弘前合同庁舎新別館	事務所	車庫	1	吹付けロックウール	220		無	-	石綿使用なし						
	五所川原合同庁舎	事務所	ポンプ室(1階)	1	吹付けロックウール	30		無	-	石綿使用なし						
			機械室・ボイラー室	1	吹付けロックウール	181		無	-	石綿使用なし						
			電気室・自家発電室	1	吹付けロックウール	107		無	-	石綿使用なし						
			ファンルーム(4階)	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし						
			ファンルーム(付属棟2階)	1	吹付けロックウール	36		無	-	石綿使用なし						
重車輛庫管理棟			1	吹付け	15		一部欠損	-	石綿使用なし							
軽車輛倉庫	1階車庫梁	1	吹付け			一部欠損	-	石綿使用なし								
一般公舎	造道B職員公舎	共同住宅		3室×12戸	パーライト仕上げ	504		無	-	石綿使用なし						
	造道C職員公舎	共同住宅		3室×12戸	パーライト仕上げ	504		無	-	石綿使用なし						
商工労働部	八戸工科学院	寮	ボイラー室	1	吹付け	61		一部欠損	-	石綿使用なし						
県土整備部	青森県土整備事務所	庁舎	ダクトスペース	1	吹付けロックウール	225		無	-	石綿使用なし						
			県営駐車場	県営駐車場	倉庫	2	吹付けロックウール	108		無	-	石綿使用なし				
					給排気設備室等	2	吹付けロックウール	818		無	-	石綿使用なし				
					駐車場・車路	7	吹付けロックウール	17,617		無	-	石綿使用なし				
	十和田県土整備事務所(むつ小川原港管理所)	事務所	ボイラー・機械室	1	吹付けロックウール	112		無	-	石綿使用なし						
	是川団地(C棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	1,066			-	石綿使用なし						
	野木和団地(1、10号棟)	共同住宅	住戸	42	パーライト系吹付け	2,266			-	石綿使用なし						
	幸畑団地(F棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	818			-	石綿使用なし						
	平和台団地(子棟)	共同住宅	住戸	20	パーライト系吹付け	1,020			-	石綿使用なし						
	浜館団地(4号棟)	共同住宅	住戸	24	パーライト系吹付け	1,024			-	石綿使用なし						
	南桜川団地(3号棟)	共同住宅	住戸	16	パーライト系吹付け	802			-	石綿使用なし						
	戸山団地(11,18,23,27,28号棟)	共同住宅	住戸	102	パーライト系吹付け	5,024			-	石綿使用なし						
	城西団地(2,5,12号棟)	共同住宅	住戸	36	パーライト系吹付け	1,823			-	石綿使用なし						
			廊下・階段		砂壁状吹付け	1,524			-	石綿使用なし						
	小沢第二団地(1棟)	共同住宅	住戸	12	吹付けひる石	530			-	石綿使用なし						
	城東団地(八棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	850			-	石綿使用なし						
	浜の町団地(7号棟)	共同住宅	住戸	24	パーライト系吹付け	1,366			-	石綿使用なし						
			廊下・階段		砂壁状吹付け	979			-	石綿使用なし						
	宮園団地(5号棟)	共同住宅	住戸	32	パーライト系吹付け	2,282			-	石綿使用なし						
			廊下・階段		砂壁状吹付け	2,755			-	石綿使用なし						

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## 3. アスベスト使用がなかった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

県土整備部	宮園第二団地(12号棟)	共同住宅	住戸	200	パーライト系吹付け	934			-	石綿使用なし				
			廊下・階段		砂壁状吹付け	2,485			-	石綿使用なし				
	宮園第三団地(C棟)	共同住宅	住戸	12	パーライト系吹付け	780			-	石綿使用なし				
			住戸	16	パーライト系吹付け	920			-	石綿使用なし				
	茂森団地(2号棟)	共同住宅	廊下・階段		砂壁状吹付け	1,570			-	石綿使用なし				
			住戸	6	パーライト系吹付け	344			-	石綿使用なし				
	旭ヶ丘団地(13号棟)	共同住宅	自転車置場	1	パーライト系吹付け	11			-	石綿使用なし				
			住戸	12	パーライト系吹付け	728			-	石綿使用なし				
	白銀台団地(R棟)	共同住宅	住戸	12	パーライト系吹付け	728			-	石綿使用なし				
	河原木団地(1,20号棟)	共同住宅	住戸	50	パーライト系吹付け	2,479			-	石綿使用なし				
岬台団地(1号棟)	共同住宅	住戸	32	パーライト系吹付け	1,507			-	石綿使用なし					
広田団地(2,11号棟)	共同住宅	住戸	36	パーライト系吹付け	1,562			-	石綿使用なし					
昭和団地(1号棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	699			-	石綿使用なし					
教育委員会	八戸高等学校ほか36施設				吹付けロックウール等				-	石綿使用なし				
	七戸高校職員公舎	共同住宅			パーライト吹付け				-	石綿使用なし				
合計	70					59,868								

### (2) 県設立公社

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
県土整備部	青森県住宅供給公社 (青森銀行戸山支店) (戸山ショッピングセンター)	共同ビル	階段	18	吹付けひる石	649		無	-	石綿使用なし				
			ポーチ	1	吹付けロックウール	66		無	-	石綿使用なし				
			店舗	4	吹付けロックウール	528		無	-	石綿使用なし				
			事務室	4	吹付けロックウール	204		無	-	石綿使用なし				
			倉庫	3	吹付けロックウール	54		無	-	石綿使用なし				
			便所	5	吹付けロックウール	65		無	-	石綿使用なし				
			階段ホール	2	吹付けロックウール	221		無	-	石綿使用なし				
			休憩室等	4	吹付けロックウール	94		無	-	石綿使用なし				
			ごみ置き場	1	吹付けロックウール	57		無	-	石綿使用なし				
			消化栓ポンプ室	1	吹付けロックウール	14		無	-	石綿使用なし				
			回廊	1	吹付けロックウール	207		無	-	石綿使用なし				
			郵便局	1	吹付けロックウール	65		無	-	石綿使用なし				
			空調室	1	岩綿吹付け・ロックウール板	59		一部欠損	-	石綿使用なし				
合計	3					2,283								

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(10月28日現在)

## (3) 県出資法人等

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
県土整備部	(株)建築住宅センター	青森県中小企業会館	便所	1	吹付けロックウール	13		無	-	石綿使用なし					
	(財)青森県技術センター	本部社屋	執務室天井	3	吹付けロックウール	1,778		無	-	石綿使用なし					
			車庫	2	吹付けロックウール	244		無	-	石綿使用なし					
			管理本館	ボイラー室	1	吹付けロックウール	80		無	-	石綿使用なし				
	(財)青森県建設技術センター (岩木川浄化センター)	管理本館	機械室	5	吹付けロックウール	1,060		無	-	石綿使用なし					
			沈砂池ポンプ棟	機械室	5	吹付けロックウール	1,480		無	-	石綿使用なし				
			ブローアール棟	機械室	3	吹付けロックウール	630		無	-	石綿使用なし				
			砂ろ過接触棟	機械室	2	吹付けロックウール	260		無	-	石綿使用なし				
			沈殿処理棟	機械室	5	吹付けロックウール	1,340		無	-	石綿使用なし				
			田舎館中継ポンプ場	機械室	2	吹付けロックウール	170		無	-	石綿使用なし				
			電気室	1	吹付けロックウール	150		無	-	石綿使用なし					
			平賀中継ポンプ場	機械室	2	吹付けロックウール	170		無	-	石綿使用なし				
			電気室	1	吹付けロックウール	150		無	-	石綿使用なし					
			(財)青森県建設技術センター (馬淵川浄化センター)	管理棟	ボイラー室	1	吹付けロックウール	41		無	-	石綿使用なし			
	空調機械室	3			吹付けロックウール	132		無	-	石綿使用なし					
	機械棟	通路		1	吹付けロックウール	32		無	-	石綿使用なし					
		ブローアール補機室		1	吹付けロックウール	14		無	-	石綿使用なし					
	第2機械棟	ブローアール室		1	吹付けロックウール	115		無	-	石綿使用なし					
	換気ファン室	1	吹付けロックウール	78		無	-	石綿使用なし							
	(財)青森県建設技術センター (十和田湖浄化センター)	管理棟	電気室壁天井	1	吹付けロックウール	212		無	-	石綿使用なし					
			自家発電室天井	1	吹付けロックウール	41		無	-	石綿使用なし					
			脱水機室天井	1	吹付けロックウール	188		無	-	石綿使用なし					
		休屋第2ポンプ場	発電機室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
			換気機械室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
		休屋第3ポンプ場	発電機室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
		換気機械室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし						
	合計		5				8,554								