

令和6年3月25日

報道機関各位

危機管理局原子力安全対策課

令和5年度廃棄物受入れ・埋設計画の変更について

このことについて、日本原燃株式会社から別紙のとおり報告がなされたので、お知らせします。

報道機関用提供資料（連絡先）		
担当課		危機管理局原子力安全対策課 課長代理 神正志
電話 番号	（内線）	6 4 8 7
	（直通）	0 1 7 - 7 3 4 - 9 2 5 3
報道監		危機管理局 次長 山上良一

廃棄物受入れ・埋設計画の変更について

2023埋計発第259号
令和6年3月25日

青森県知事

宮下 宗一郎 殿

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員

増田 尚宏

令和5年3月30日付け2022埋計発第272号および令和5年7月28日付け2023埋計発第75号をもって報告した六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定第11条第1項の規定に基づく細則第5条の廃棄物受入れ・埋設計画について、別紙のとおり変更したので報告します。

以 上

令和5年度廃棄物受入れ・埋設計画

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期合計	年度総計	
上 期	受入 数量 (本)						(第1回) 2,064 (第2回) 992	3,056	受入数量 12,824	
	埋設 数量 (本)	264	680	720			1,080	2,744	埋設数量 12,584	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期合計		
下 期	受入 数量 (本)			(第3回) 2,112	(第4回) 1,056	(第5回) 1,720 (第6回) 1,320	(第7回) 1,000 (第8回※) 2,560	9,768		
	埋設 数量 (本)	200	1,120	1,960	1,640	2,160	2,760	9,840		
備 考	※ 令和5年度第8回輸送(関西電力㈱高浜・美浜発電所)の一部は、令和6年度4月上旬に受入れ予定 [変更内容] <ul style="list-style-type: none"> ・ 荒天による第7回輸送(四国電力㈱伊方発電所)の遅れに伴い、第8回輸送(関西電力㈱高浜・美浜発電所)の輸送時期変更による見直し ・ 埋設数量等の実績反映による修正 									
		(受入数量)			(埋設数量)					
		時期	現行計画	変更後	時期	現行計画	変更後			
		上期合計	3,056	3,056	上期合計	3,104	2,744			
	下期合計	9,768	9,768	下期合計	9,736	9,840				
	年度合計	12,824	12,824	年度合計	12,840	12,584				
	[その他特記事項] <ul style="list-style-type: none"> ・ 前年度末累積受入数量:347,571本、前年度末累積埋設数量:344,915本。 ・ 天候等により、廃棄体受入れ及び埋設の時期、数量が変更になることがある。 									

(受入時期等)

受入時期	受入れ数量	輸送容器型式・容器数	搬出元
9月	544本	LLW-2型 68個	北陸電力(株)志賀原子力発電所
	1,520本	LLW-2型 190個	関西電力(株)高浜発電所
9月	992本	LLW-2型 124個	中国電力(株)島根原子力発電所
12月	2,112本	LLW-2型 264個	関西電力(株)大飯発電所
1月	1,056本	LLW-2型 133個	日本原子力発電(株)東海第二発電所
2月	1,720本	LLW-2型 215個	九州電力(株)玄海原子力発電所
2月	1,320本	LLW-2型 165個	中部電力(株)浜岡原子力発電所
3月	1,000本	LLW-2型 125個	四国電力(株)伊方発電所
3月※	1,480本	LLW-2型 185個	関西電力(株)高浜発電所
	1,080本	LLW-2型 135個	関西電力(株)美浜発電所

※受入予定総数量2,560本(320個)のうち、一部は令和6年度4月上旬に受入れ予定