

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|--------------------|---|----------|----------|---------|--------------|-------------|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H26 (2014) | | | | | | | | 4/24 第50回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)会長及び副会長の選任 (2)県境不法投棄事案の概要 (3)農作物・魚類のダイオキシン類調査結果 (4)平成25年環境モニタリング調査結果 (5)平成26年度環境モニタリング計画(案) (6)現場地下水浄化計画 (7)「環境再生計画」に基づく県の取組 |
| | 6/16 | 青森銀行及びみちのく銀行と「企業による環境再生の森づくり協定」を締結 | | | | | | |
| | 6/22 | 県民植樹祭 | | | | | | |
| | 6/22 | 青森銀行及びみちのく銀行による企業の森づくり | | | | | | |
| | 9/1 | 廃コンデンサ等収集運搬・処分業務委託(嶺富山環境整備(8,100,000円)) | | | | | | |
| | 9/5 | 廃コンデンサ等搬出日重量2.65トン | | | | | | |
| | 9/11 | 環境再生の森づくり実行委員会と「企業による環境再生の森づくり協定」を締結 | | | | | | |
| | 9/12 ～ 11/12 | 環境再生の森づくり実行委員会による森づくり | | | | | | |
| | | | | | | | | 10/22 第51回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)平成26年度の工事実施状況 (2)PCB廃棄物の処理 (3)岩手県県境部遮水工の延長 (4)平成26年環境モニタリング調査結果(中間報告) (5)「環境再生計画」に基づく県の取組 |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|---|---|--|----------|---------|--------------|-------------|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H26 (2014) | | | | | | | | 3/19 第52回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)選別ヤード跡地への雨水貯留池設置の経緯 (2)平成26年度事業実施状況 ①場内整備工事 ②森林整備 ③情報発信 (3)浸出水処理施設処理フローの一部変更(案) (4)選別ヤード跡地における地域振興に係る当面の方針(案) (5)平成26年度環境モニタリング調査結果 (6)平成27年度環境モニタリング調査計画(案) |
| H27 (2015) | 5/18 DCMホームマック㈱と「企業による環境再生の森づくり協定」を締結 6/5, 6 DCMホームマック㈱による森づくり 7/5 県民植樹祭 青森銀行及びみちのく銀行による森づくり 10/14～25 環境再生の森づくり実行委員会による森づくり 期間：10/14～10/25 10/25 植樹完了に伴う現場見学会 | 9/1～ 揚水井戸(28基)による汚染地下水の浄化を本格的に開始 ※～H26 4基設置 H26 2基設置 H27 22基設置 | 6/22 植樹体験及び水処理施設見学(八戸北高等学校) 10/16 第17回定住自立圏の形成に関する勉強会における現場視察(市町村議会議員等) | | | | | 6/10 第53回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)平成27年度の場内整備工事の実施内容 (2)中間評価に向けた場内揚水井戸モニタリング (3)「環境再生計画」に基づく県の取組等 |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|-------------|---|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H27 (2015) | | | | | | | | 10/28 第54回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)副会長の選任 (2)平成27年度の場内整備工事の実施内容 (3)地下水浄化設備の稼働状況 (4)平成27年環境モニタリング調査結果(中間報告) (5)「環境再生計画」に基づく県の取組等 3/25 第55回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)現場地下水浄化対策 (2)平成27年環境モニタリング調査結果 (3)平成28年度環境モニタリング調査計画(案) (4)平成28年度における「環境再生計画」に基づく県の取組等 (5)県境部における本県側への地下水等流入防止対策 |
| H28 (2016) | 6/26 現場見学・草刈り体験会 | | | | | | | 5/18 第56回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)会長及び副会長の選任 (2)平成28年環境モニタリング調査結果 (3)現場地下水浄化計画に基づく1,4-ジオキサンの浄化の状況 (4)地下水浄化に係る中間評価の実施 10/26 第57回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)平成28年環境モニタリング調査結果(中間報告) (2)現場地下水浄化計画に基づく地下水浄化に係る中間評価 (3)平成28年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|--|--|-----------------------|----------|---------|--------------|-------------|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H28 (2016) | | | | | | | | 3/27 第58回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)平成28年環境モニタリング調査結果 (2)現場地下水浄化計画に基づく1,4-ジオキサンの浄化の状況 (3)県境不法投棄現場揚水井戸からの総水銀の検出について (4)地下水浄化に係る中間評価に基づく追加対策工事の実施内容 (5)平成29年度環境モニタリング調査計画(案) (6)平成29年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |
| H29 (2017) | 6/25 現場見学・草刈り体験会 | 11/1～追加対策工事で設置した集水井戸(3基)による汚染地下水の揚水を開始 | 9/2 不法投棄現場見学会(八戸調停協会) | | | | | 11/8 第59回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)平成29年環境モニタリング調査結果(中間報告) (2)現場地下水浄化計画に係る1,4-ジオキサンの浄化の状況 (3)地下水浄化に係る中間評価に基づく追加対策工事の状況 (4)水銀の実態調査の進捗状況 (5)平成29年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |
| | 12/12 廃コンデンサ等処分業務委託 中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所 (4,373,840円) | | | | | | | |
| | 12/15 廃コンデンサ等収集運搬業務委託 日本通運(株) (399,600円) | | | | | | | |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|--|----------|----------|------------------------------------|---------|--------------|---|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H29 (2017) | 1/26 廃コンデンサ等(低濃度) 収集運搬業務委託 八戸通運㈱ (99,360円) 処分委託 東京鐵鋼㈱ (70,200円) | | | | | | | |
| | 2/1 廃コンデンサ等搬出日 重量0.37トン | | | | | | | |
| | 2/2 廃コンデンサ等(低濃度) 搬出日 重量0.04トン | | | | | | | 2/28 第60回県境不法投棄現場 原状回復対策推進協議会 ○案件 (1)平成29年環境モニタ リング調査結果 (2)現場地下水浄化計画 に係る1,4-ジオキサンの 浄化の状況 (3)地下水浄化に係る中 間評価に基づく追加対策 工事の状況等 (4)浸出水処理施設の運 転管理等について(案) (5)平成30年度環境モニ タリング調査計画(案) (6)平成30年度における 「環境再生計画」に基づ く県の取組内容等 (7)岩手県の今後の原状 回復に係る事業の見直し 等 |
| | | | | | | | 3/26 岩手県における原状回復 事業に係る実施計画変更 の大臣同意 ※事業期間を2022年度ま で延長 | |
| H30 (2018) | 6/24 現場見学・草刈り体験会 | | | 7/19 不法投棄現場見学会(田 子小学校4年生) | | | | |
| | | | | 9/13 不法投棄現場見学会(日 本建設業連合会) | | | | |
| | | | | 10/26 不法投棄現場見学会(日 本技術士会東北支部) | | | | |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|------------------|-----------|----------|---|----------|--------------------|--------------|-------------|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H30 (2018) | | | | | | | | 11/7 第61回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)会長及び副会長の選任 (2)平成30年環境モニタリング調査結果(中間報告) (3)現場地下水浄化計画に基づく地下水浄化に係る第2次評価結果 (4)周辺環境での1,4-ジオキサン濃度の環境基準超過について (5)水銀実態調査の進捗状況 (6)浸出水処理施設等の撤去に係る基本設計の進捗状況 (7)平成30年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |
| | | | | | | | | 2/21 第62回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)平成30年環境モニタリング調査結果 (2)現場地下水浄化計画に係る1,4-ジオキサンの浄化の状況 (3)地下水浄化に係る第2次評価に基づく追加対策工事の実施内容 (4)鉛直遮水壁からの地下水導水方法について (5)平成31年度環境モニタリング調査計画(案) (6)平成31年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |
| H31/R1 (2019) | | 7月上旬～ | 注水量確保のため設置した浸出水処理施設のNo.2貯留池から場内1号雨水貯留池への揚水ポンプ稼働開始 | 7/4 | 不法投棄現場見学会(山形県弁護士会) | | | |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|------------------|-----------|---|----------|----------|---------|--------------|-------------|---|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| H31/R1 (2019) | | 9/6～ 追加対策工事で設置した 大口径注水井戸4基稼働 開始 | | | | | | 9/12 第63回県境不法投棄現場 原状回復対策推進協議会 ○案件 (1)平成31年(令和元年) 環境モニタリング調査結 果 (2)地下水浄化に係る追 加対策工事の進捗状況 (3)施設等の撤去及び残 置案 (4)今後の汚染水の浄化 対策の進め方 (5)令和元年度における 「環境再生計画」に基づ く県の取組内容等 |
| | | 4/24～ 岩手県側浄化完了井戸 (1基)からの取水を開始 (R3.11.19まで) | | | | | | 2/26 第64回県境不法投棄現場 原状回復対策推進協議会 ○案件 (1)令和元年(平成31年) 環境モニタリング調査結 果 (2)水銀実態調査結果 (3)令和2年度環境モニ タリング調査計画(案) (4)令和2年度における 「環境再生計画」に基づ く県の取組内容等 |
| R02 (2020) | | 11/14 1,4-ジオキサンの浄化終 了要件を決定 | | | | | | 11/14 第65回県境不法投棄現場 原状回復対策推進協議会 ○案件 (1)令和2年環境モニタ リング調査結果(中間報 告) (2)地下水浄化に係る第 3次評価結果と追加対策 (案) (3)地下水浄化対策の今 後の進め方(1,4-ジオキ サンの浄化終了要件) (4)令和2年度における 「環境再生計画」に基づ く県の取組内容等 |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|---------|--------------|--|---|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| R02 (2020) | | 2/24 1,4-ジオキサン以外の物質の浄化終了要件を決定 | | | | | | 2/24 第66回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)令和2年環境モニタリング調査結果 (2)令和3年度環境モニタリング調査計画(案) (3)1,4-ジオキサン以外の物質の浄化終了要件(案) (4)浸出水処理施設における全処理工程バイパス運転基準等の一部見直し(案) (5)地下水浄化に係る第3次評価に基づく追加対策工事の実施内容 (6)令和3年度跡地整備工事の実施内容 (7)令和3年度における「環境再生計画」に基づく県の取組等 |
| R03 (2021) | 7/1～12/31 防災調整池撤去工事、西沢沈砂池の復旧工事を完了 | 8/19～追加対策工事で設置した注水用横ボーリング(2本)に注水開始 9/15～追加対策工事で設置した注水井戸(3基)に注水開始 | 6/15 不法投棄現場見学会(田子小学校4～5年生) | | | | 6/12 第82回岩手県原状回復対策協議会において県境鋼矢板の地上露出部の切断案を了承 | 10/19 第67回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)令和3年環境モニタリング調査結果(中間報告) (2)地下水浄化に係る第3次評価結果に基づく追加対策工事の実施内容 (3)令和3年度跡地整備工事の進捗状況 (4)岩手県が県境部に設置している鋼矢板の地上露出部分の切断について (5)令和3年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|-------------------------------|--|----------|---|---------|--|---|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| R03 (2021) | | | | | | | | 2/8 第68回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)令和3年環境モニタリング調査結果 (2)浸出水処理施設の撤去について(案) (3)令和4年度環境モニタリング調査計画(案) (4)令和4年度跡地整備工事の実施内容(案) (5)岩手県の鋼矢板切断案に係るその後の対応等について(報告) (6)令和4年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 |
| R04 (2022) | 5/3～ 3/20 浸出水処理施設撤去工事完了 | 4/21～ 注水用水の確保のため、 茂市かん水用施設からの 取水を開始 | | 6/20 知事が環境大臣に産廃特 措法失効後の財政支援の 継続を要望 7/26 知事が関係15自治体を代 表し滝沢求自由民主党環 境部会長に財政支援の継 続を要望 | | 7/28 田子町長が滝沢求自由民 主党環境部会長同席のも と環境省政務官に財政支 援の継続を要望 | 4/4 ～22 県境鋼矢板地上露出部の 切断工事完了 5/18 秋田、福井、三重、滋賀 の4県知事が関係15自治 体を代表し環境大臣に産 廃特措法失効後の財政支 援の継続を要望 | 5/25 第69回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)現場地下水浄化計画に基づく1,4-ジオキサンの浄化の状況 (2)産廃特措法に基づく特定支障除去等事業の完了と令和5年度以降の地下水浄化対策の継続について (3)浸出水処理施設の撤去に係る諸対応について (4)現場地下水浄化に係る注水用水の確保について(報告) (5)岩手県の鋼矢板切断状況について(報告) |

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成26年度～令和4年度〕

| 年度 | 青森県の取組・対応 | | | | 原因者等の動向 | 地元自治体、住民等の動向 | 岩手県、環境省等の動向 | その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む) |
|---------------|-----------|----------|----------|---|---------|--------------|---|--|
| | 原状回復対策 | 汚染拡散防止対策 | 周辺生活安全対策 | 関係者等への対応 | | | | |
| R04 (2022) | | | | 11/15 知事が関係15自治体を代表し財務大臣に財政支援の継続を要望 1/30 田子町住民を対象とした住民説明会を開催(田子町中央公民館) | | | 10/27 福井、三重の両県知事が関係15自治体を代表し総務大臣に財政支援の継続を要望 11/19 第86回岩手県原状回復対策協議会において、岩手県側の全ての観測地点の測定結果が浄化終了判断基準を満たしたことを報告 2/1 環境省が産廃特措法失効後の財政支援として特定支障除去等維持事業の実施を通知 2/4 第87回岩手県原状回復対策協議会において、「岩手県側エリアにおける原状回復宣言」を発出 3/31 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特例措置法が失効 | 10/25 第70回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)令和4年度環境モニタリング調査結果(中間報告) (2)令和4年度跡地整備工事の進捗状況 (3)令和4年度における環境再生計画に基づく県の取組内容等 (4)令和5年度以降の国の財政支援に係る要望状況 2/15 第71回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○案件 (1)令和4年度環境モニタリング調査結果 (2)令和5年度環境モニタリング調査計画(案) (3)令和4年度跡地整備工事の進捗状況 (4)令和5年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等 (5)令和5年度以降の国の財政支援について (6)令和5年度以降の協議会の継続について |